

M. A bt. 215a

A1-105 2. Bezirk

Novaregasse 53

Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Zl. W 6039/26/I-4c/59



Zu Grundakt:

W 6039

R

Schluß- Baukontrolle am 26. Nov. 1959

Baustelle: Wien 2., Novaragasse 53

Fondswerber: Gebäudeverwaltung Franz Wache's Wtw., Wien I., Seilerstätte 1

Reihung: 1

Anwesend: Techn. Rev. Ing. Karl Krampf (f.d. Bundesmin. f. Handel u. Wiederaufbau)
Wilhelmine Wache
Dipl. Ing. Konrad Holzknecht (f.d. Prüfung. Arch. Raoul Lavaulx)
Ing. A. Wolfgang Welbing (Bauführer)

Einrichtung der Baustelle: Ø

Vorgefundene Pläne: Ø

Derzeitiger Bauzustand: Die Wiederherstellungsarbeiten sind seit 23.6.59
beendet.
Der Baubeginn erfolgte am 2.6.1958.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? **ja - im wesentlichen.**

Festgestellte Mängel: **keine -**

Sonstiges:

Den Beteiligten wurde das Ergebnis der Schlußbau-
kontrolle zur Kenntnis gebracht.
Einwendungen erfolgten nicht.

Karl Krampf
(Bearbeiter)

An den


Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A.25,

in W i e n 17.,
Kalvarienbergg.33,

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme

4 Dez. 1959

Pisler



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. **W 6039/24-I-4b/59**

Zahlungsansuchen Nr. **-**

Beilagen

1. An **die Geb.Verwaltung Franz Wache, Wien I.,
Seilerstätte 1**

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. **-** wurden für das Bau-

vorhaben **Wien II., Novaragasse 53** angewiesen:
Rest 81.710,--

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten . . . S

auf Konto Nr. **801.102** bei der
1.Österr.Sparkasse Wien f.Obigen
über PSA **3390**

b) für 1%ige Prüfgebühr S **5.560,--**

auf Konto Nr. **2287** ~~xxxxx~~ **beim**
Bankhaus Breisach & Co., Wien
über PSA **134.900**

daher insgesamt S **87.270,--**

Magistratsabteilung 25

Eingel. 31. DEZ. 1959

Zl. Blg.

Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien,
Wien, XVII., Parhamerplatz 18;

b) den Landeshauptmann von --
in

3. Herrn **Arch.Raoul LAVALX**
in **Wien I., Rathausstr. 13**

22.Dezember 1959

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Für den Bundesminister:

Dr.Kröner

2. AUSFERTIGUNG

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers **Gebäudeverwaltung**
oder dessen Bevollmächtigten: **Franz W a c h e**

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien 1., Seilerstätte 1 Tel.-Nr. _____

Grund-Zahl: _____

W 6039

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

S c h l u s s -

Zahlungsansuchen Nr.

19.5.1958 ZI.W 6039/1-11-148-1955

Laut Bescheid vom _____, ZI. _____, wurde für die Wiederherstellung des durch


Kriegseinwirkung beschädigten — ~~zerstörten~~ Wohnhauses in **II. Novaragasse 53**
ein Kredit bis zu S **991.400.--** bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S **967.372.82**
auf Konto-Nr. **801.102** des³⁾ **Ersten Österr. Spar-Casse - (Graben)** in _____ ersucht.

Lfde. Nr. 4)	Ing. A. W. Welbing Baumeister	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1.	Wien, VI., Stumpergasse 23 Tel. 57-45-25, 43-44-71 Ing. A. W. Welbing Baumeister	20.8.	1621	777.855.29 831.285.34		775.	862.41	
2.	Wien, VI., Stumpergasse 23 Tel. 57-45-25, 43-44-71 Ing. A. W. Welbing Baumeister	20.8.	1622	20.697.07 23.313.84		20.613.70		
3.	Wien, VI., Stumpergasse 23 Tel. 57-45-25, 43-44-71 Ing. A. W. Welbing Baumeister	20.8.	1623	27.536.08 29.361.--		26.767.25		
4.	Wien, VI., Stumpergasse 23 Tel. 57-45-25, 43-44-71	20.8.	1624	3.086.--		2.268.		
5.	Kosten f. durchgeführte Sicherungsarbeiten			134.157.21				
				963.331.60 1.021.203.39				

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuzeichnen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.


Lfde. Nr. 4)	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Übertrag:							
	6. Vorprüfhonorar Arch. Lavaulx							
	Der angegebene Bautortschrift ist tatsächlich erreicht und ist der verrechnete Betrag hierunter Zugrundelegung des genehmigten Kostenvoranschlages angemessen							
								
	23. Sep. 1959							
	Gesamtbetrag:							
	Bisherige Gesamtbaukosten:							
	Bisherige Überweisungen:							
	Restguthaben:							
	Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:							

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

23. Sep. 1959


(Datum)

(Unterschrift des Darlehensnehmers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüfte (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: 967.372.82	Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von S beantragt.
	23. Sep. 1959

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

⁵⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951).Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. SchlußName des Kreditnehmers: Emil u. Gisela RochenbauerWohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung W 8 aAnschrift des Bauvorhabens: 2, Novaragasse 533fach einzureichenRechnungsleger:  ARCHITEKT RAOUL LAVAUAnschrift: WIEN, I., RATHAUSSTRASSE No. 13

Grundzahl

W 6039

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in WienOrt: WienDatum: 23.9.1959**~~Teil X~~ Leistungsrechnung Nr. 3**
(Honorarnote)
(Schluß-*)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. Schluß des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüf honorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.


Gesamtbetrag**): 1% v. <u>S. 798.552.31</u> . . . S <u>7.985.52</u>		Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung S	<u>2.400.--</u>	<u>7.960.--</u>
Restguthaben S	<u>5.585.52</u>	<u>2.400.--</u>
Anzuweisender Betrag:		<u>5.560.--</u>
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:		<u>81.710.--</u>

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. 134.900, lautend aufBreisach & Co.

oder auf

Bankkonto-Nr. 2287, bei der (dem) Breisach & Co.

(Name des betreffenden Kreditinstitutes)

über PSA-Wien Nr. 134.900 zur Überweisung zu bringen.

(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten.
Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBI. Nr. 130/1948)Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. SchlussName des Darlehensnehmers: **Gebäudeverwaltung Franz W a c h e**Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **II. Novaragasse 53**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Ing. A. W. Wobing**Anschrift: **Wien-VI., Stumpfergasse 23**

Grundzahl

W 6039

An Herrn
Franz W a c h e
Gebäudeverwaltung
in Wien I., Seilerstätte Nr. 1

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum:

20. Aug. 1959

SCHLUSS - Leistungsrechnung Nr. 01621¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Erste Österr. Spar-Casse**Konto-Nr. **40.245**Zahlungsbedingungen: **sofort**Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Gerüstung:						
1.)	1.458.25 1537.59 m ²	Konsolleitergerüst	8.10		11.811.83 12.454.48			
2.)	1.458.25 1537.59 "	Miete f. weitere 4 Wochen	2.16		3.149.82 3.321.19			
3.)	1.62 50.12 m	Schutzgerüst	23.80		1.061.96 1.192.85			
5.)	375.84 383.64 m ²	Hängegerüst	10.--		3.758.40 3.836.40			
		Summe der Gerüstung			19.782.01 20.804.92			
		Abbrucharbeiten:						
1.)	350.81	entfällt						
2.)	341.07 m ²	Doppelbaumdecke abtragen	23.--		8.068.63 7.844.61			
3.)	424.78 m ²	Dachbodenpflaster ab	8.50		3.610.63			
4.)	454.84 "	Beschüttung ab	6.90		3.138.39			
5.)	587.63 603.49 "	Deckenputz ab	6.50		3.899.60 3.922.68			
6.)	1.266.38 1271.45 m ²	Wandputz abschlagen	4.80		6.073.92 6.102.96			
		Transport			24.619.27			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			24.290.87			
					24.619.27			
7.)	301.01	m ² Stiegenhausputz ab	6.30		1.896.86			
8.)	145.87	" Plattenpflaster ab	15.50		2.260.98			
9.)	38.27	" Plattenpflaster ab	15.50		593.68			
10.)	152.66	" Hofpflaster ab	19.--		2.900.54			
11.)		entfällt						
12.)	4 Stk.	Hofsyphe ausbauen	32.--		128.--			
13.)	2 "	Kanalputzschächte	120.--		240.--			
14.)	71.72	m ² Hofmauerwandputz ab	5.30		380.11			
15.)	396.68	m ² Strassenfassade ab	12.--		4.760.16			
16.)	921.40	m ² Hoffassade ab	7.--		6.449.80			
17.)	383.64	" Lichthofverputz ab	7.56		2.877.30			
18.)		entfällt						
19.)	25 Stk.	Fenster-u. Türstöcke aus- brechen	28.--		700.--			
20.)	21.)	entfällt in Pos. 5) enthalten						
22.)	278.80	m ² Fußboden abtragen	18.--		5.018.40			
23.)	24.)	entfällt in Pos. 5) enthalten						
25.)	10.06	m ² Kaminkopfmauerwerk ab	104.--		1.046.24			
26.)	10.06	" Kaminmauerwerk unter Dach	104.--		1.046.24			
27.)	26.80	m Bodenrinne ab	22.--		589.60			
28.)	391.61	m ² Schutt abtragen	55.--		21.538.55			
29.)	391.62	m ² Schutt verführen	11.--		4.307.71			
		Summe der Abbrucharbeiten			91.113.72			
					81.350.17			
		Baumeisterarbeiten:						
1.)		entfällt						
2.)	339.97	m ² Stahlbetondecke	165.--		56.095.15			
3.)	140.52	m Auflager ausstemmen	31.--		4.356.12			
4.)		entfällt						
5.)	968.19	kg Stahlträger vers.	6.60		6.390.05			
6.)	116.10	m Deckenaufleger ausmauern	31.--		3.599.10			
7.)	131.98	m Scheidemauern nachmauern	34.--		4.487.32			
8.)	10.06	m ² Kaminkopfmauerwerk üb. Dach	534.--		5.372.04			
9.)	10.06	" Kaminkopfmauerwerk unt."	455.--		4.577.30			
		Übertrag:			277.558.86			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 2
Blatt 2

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			85.058.48			
10.)	32 Stk.	Dachbodenöffnungen ausm.	32.--		1.024.--			
11.)	196.93	m ² Dachbodenzementestrich	60.40		11.894.57			
12.)	206.66	" Unterlagsbeton	33.80		6.985.10			
13.)	54.34	" Strassenbeton	63.--		3.423.42			
14.)	79.62	" Terrazzo	74.--		5.895.48			
15.)	75.07	" Plattenpflaster verlegen	45.--		3.378.15			
16.)	46.79	" Steinhofboden herst.	75.--		3.509.25			
17.)	296.87	" Beschüttung herstellen	10.40		3.087.44			
18.)		entfällt						
19.)	1398.59	m ² Wandverputz herst.	25.--		34.964.75			
20.)	520.35	m ² Kaminmauerw. verschiessen	16.--		8.325.60			
21.)	390.16	m ² Deckenputz	53.--		20.678.48			
22.)	172.13	" Deckenputz	49.--		8.434.27			
23.)	860.22	" Deckenputz an Gewölben	44.--		37.849.68			
24.)	64.11	m ² Stiegenuntersichten ausb.	23.--		1.474.53			
25.)	117.56	m ² Kaminköpfe verputzen	36.--		4.232.16			
26.)		entfällt						
27.)	313.00	m Ritzen verputzen	9.50		2.973.50			
28.)	116.00	" Ritzen verputzen	14.50		1.682.--			
29.)		entfällt						
30.)	6.46	m ² Kaminabdeckplatten	100.--		646.--			
31.)	47 Stk.	Kaminputztürchen vers.	24.--		1.128.--			
32.)	25 "	Hahntürchen vers.	16.--		400.--			
33.)	20.88	m ² Isolierbeton	42.--		876.96			
34.)	2 Stk.	Bodensyphon	265.--		530.--			
35.)	1 "	Kanalputzschacht			1.180.--			
36.)	3486.81	m ² Weissigung	2.20		7.670.98			
37.)		entfällt						
38.)	5 Stk.	Stockwerkstafeln	30.--		150.--			
39.)		entfällt						
40.)	25 Stk.	Türen-u. Fenster vers.	78.--		1.950.--			
41.)	396.68	m ² Strassenfassade	57.--		22.610.76			
42.)		entfällt						
		Übertrag:			277.658.86			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			237.415,12			
					277.658,86			
43.)	43.32 m ²	Sockelverputz	28.--		1.212,96			
44.)	736,98 m ²	" Hoffassadé verputzen	43.--		31.690,14			
45.)	387,64 m ²	" Lichthofverputz	38,70		14.840,86			
46.)	71,72 m ²	" Hofmauerverputz	42,50		3.048,20			
47.)	48.)	entfällt						
49.)	278,80 m ²	Beschüttung aufbringen	10,40		2.899,52			
50.)	55.)	entfällt						
56.)	236,58 m ²	Fußboden nachputzen	3,50		828,03			
57.)	14 Stk.	Wohnungen reinigen	150.--		2.100,00			
		Summe der Baumeisterarbeiten			294.010,86			
		Kaminauscleifarbeiten:			293.010,86			
1.)	680,60 m	1fm Kamine ausschleifen	23,50		15.994,10			
2.)	52	entfällt						
3.)	53 Stk.	Kamintürchen beschriften	22.--		1.166,00			
		Summe der Kaminschleifarbeiten			17.160,10			
		Zimmermannsarbeiten:						
1.)	9,00 m ²	Eckausbildung			900,00			
2.)	44,50 m	Eckausbildung Stiegenhaus			4.500,00			
3.)	48,80 m	Dachstuhl b. Lichthof			4.800,00			
4.)	1 Stk.	Bundgespärre			1.100,00			
5.)	4 "	Bundträme laschen	500.--		2.000,00			
6.)	3 "	Bundträme u. Strebe	600.--		1.800,00			
7.)	37,57 m ²	Schalung	42,50		1.596,72			
8.)	6 Stk.	Aussteigfenster	90.--		540,00			
9.)	12,00 m	Bodenrinnen herstellen	75.--		900,00			
10.)		entfällt						
11.)	12 Stk.	Bundtramstufen	48.--		576,00			
		Übertrag:			18.124,72			
					18.712,72			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			18.124,72			
					18.712,72			
12.)	15,66 m ²	Flachdach im Hof	131,04		2.052,08			
13.)	232,01 m ²	Schiffboden	86.--		19.952,86			
		Summe der Zimmermannsarbeiten:			40.613,84			
		Spenglerarbeiten:						
1.)	24,68 m	Saumrinne	70,20		1.730,43			
2.)	26,30 "	Blechsaum	52,50		1.380,75			
3.)	26,30 "	Saumstreifen	17.--		447,10			
4.)	2 Stk.	Rinnenvorköpfe	41,40		82,80			
5.)		entfällt						
6.)	43,10 m	Einfassungen	53.--		2.284,30			
7.)	29,30 "	Putzleisten	10.--		293,00			
8.)	3 Stk.	Aussteigfenster	240.--		720,00			
9.)		entfällt						
10.)	30,25 m	Bodenrinne	52,50		1.588,13			
12.)	6 Stk.	Einlaufrohr	100.--		600,00			
11.)	2 "	Wasserkessel	255.--		510,00			
13.)	4 "	Bodenrinnenvorköpfe	37.--		148,00			
14.)	7 "	Spritzbleche	40.--		280,00			
15.)	55,30 m	Blech abmontieren Pauschale			200,00			
16.)	54,92 m	Saumrinne	11,40		626,09			
17.)	54,92 "	Blechsaum	10,56		579,05			
18.)	13,30 "	Brandmauer	10,56		140,45			
19.)	17,40 m	Ichseneindeckung	9,60		167,04			
20.)	8,00 "	Wandchisen	7,80		62,40			
21.)	21,86 m	Rauchfangeinfassung	11,76		257,07			
22.)	4 Stk.	Aussteigfenster	30.--		120,00			
23.)		entfällt						
24.)		entfällt						
25.)		entfällt						
26.)	81,22 m	Saumrinnen streichen	2.--		162,44			
		Übertrag:			12.276,08			
					12.425,78			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			12.276.08			
					12.425.78			
27.)	81.22m	Blechsaum	1.---		81.22			
28.)	64.94"	Mauereinfassungen	2.---		129.92			
29.)	13.30"	Brandmauereinfassung	2.---		26.60			
30.)	17.40"	Ichseneindeckung	2.---		34.80			
31.)	7 Stk.	Aussteigfenster	2.---		14.---			
32.)	2 "	Fensterrutschen	2.---		4.---			
33.)	81.22m	Saumrinnen	7.20		584.78			
34.)	81.22"	Blechsaum	4.80		389.85			
35.)	64.96"	Mauereinfassungen	4.80		311.80			
36.)	13.30"	Brandmauereindeckung	6.70		89.11			
37.)	17.40"	Ichseneindeckung	8.---		139.20			
38.)	7 Stk.	Aussteigfenster	15.---		105.---			
39.)	2 "	Fensterrutsche	8.---		16.---			
40.)	49.)	entfällt						
50.)	19.20m ²	Blecheindeckung	17.40		815.71			
51.)	15.25m	Saumrinne	11.76		856.68			
52.)	15.25"	Blechsaum	9.60		179.34			
53.)	1 Stk.	Aussteigfenster			146.40			
54.)	2 "	Entlüftungsluken			30.---			
55.)	6.90 m	Abfallrohr	14.40		28.80			
56.)	49.20m ²	Blehdach	17.40		120.06			
57.)	12.25m	Saumrinnen	2.---		24.50			
58.)	12.25"	Blechsaum	2.---		24.50			
59.)	1 Stk.	Aussteigfenster			3.---			
60.)	2 "	Entlüftungen	1.---		2.---			
61.)	6.90 m	Abfallrohr	1.---		6.90			
62.)	49.20m ²	Blehdach	8.---		393.60			
63.)	12.25"	Saumrinnen	7.20		88.20			
64.)	12.25"	Blechsaum	4.80		58.80			
65.)	1 Stk.	Aussteigfenster			15.---			
66.)	2 "	Entlüftung	3.36		6.72			
67.)	6.90m	Abfallrohr	7.08		48.85			
68.)	65.00m	Kordongesimse	43.---		2.795.---			
69.)	36.---	Sohlbänke	72.---		2.592.---			
		Übertrag:			21.857.96			

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			21.857.96			
70.)	37 Stk.	Wetterschenkel	17.---		629.---			
71.)	20 "	Wetterschenkel	35.---		700.---			
72.)	14.13"	Wetterschenkel	25.---		350.---			
73.)		entfällt						
74.)	33 "	Wetterschenkel	10.80		356.40			
75.)	19 "	Wetterschenkel	22.50		427.50			
76.)	14 "	Wetterschenkel	16.20		226.80			
77.)		entfällt						
78.)		entfällt						
		Summe der Spenglerarbeiten:			23.492.08			
		Dachdeckerarbeiten:						
1.)	565.88	Dacheindeckung abtragen	4.60		2.603.05			
2.)	573.49	Lattung abnehmen	12.---		6.881.88			
3.)	398.86	Eindeckung mit Strangfalz- ziegel	46.50		7.574.60			
4.)	164.37	Eindeckung mit vorhande- nem Material	23.30		3.830.06			
5.)	260.26	Eindeckung mit vor- handenem Material	18.30		783.05			
6.)	359.31	Glasziegel	33.20		12.000.00			
7.)	14 Stk.	Schutt verführen	66.---		924.---			
		Summe der Dachdeckerarbeiten:			25.611.34			
		Tischlerarbeiten:						
1.)	1 Stk.	2-flg. Haustor			2.196.---			
2.)	1 "	2-flg. Windfang			726.---			
3.)	2 "	4-flg. Hoffenster	165.---		330.---			
4.)		entfällt						
5.)	1 "	2-flg. Einfahrtstor			445.40			
6.)	1 "	1-flg. Klosttür			178.20			
7.)	1 "	W.C.-Fensterrahmen			46.20			
		Übertrag:			3.921.90			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			3.921.80			
					3.921.90			
8.)	10.)	entfällt						
11.)	1 Stk.	Fenster reparieren			448.80			
12.)	1 "	1-flg.Eingangstüre			666.60			
13.)	1 "	2-flg.Gassenfenster rep.			158.40			
14.)	1 "	2-flg.Logenfenster			85.80			
15.)	1 "	1-flg.Zwischenglastüre rep.			132.--			
16.)	4 "	4-flg.Hoffenster rep.	184.80		739.20			
17.)	20.)	entfällt						
21.)	1 Stk.	4-flg.Hoffenster rep.			158.40			
22.)	1 "	2-flg.Spieltüre rep.			257.40			
23.)	1 "	1-flg.Kellereingangstüre rep.			231.--			
24.)	1 "	6-flg.Hoffenster rep.			237.60			
25.)	30.)	entfällt						
31.)	1 Stk.	Lichthoffenster rep.			171.60			
32.)	1 "	1-flg.WC-Fenster rep.			52.80			
33.)	1 "	2-flg.Lichthoffenster rep.			151.80			
34.)	3 "	6-flg.Hoffenster rep.	184.80		554.40			
35.)	2 "	4-flg.Hoffenster rep.	145.20		290.40			
36.)	1 "	4-flg.Klosetthoffenster rep.			171.60			
37.)	1 "	WC.-Türe rep.			237.60			
38.)	7 "	4-flg.Hoffenster rep.	165.--		1.155.--			
39.)	1 "	4-flg.Lichthoffenster rep.			171.60			
40.)	1 "	1-flg.W.C.-Fenster rep.			52.80			
41.)	1 "	1-flg.Eingangstüre rep.			250.80			
42.)		entfällt						
43.)	64 "	4-flg.Gassenfenster rep.	132.--		528.--			
44.)	1 "	4-flg.Lichthoffenster			171.60			
45.)	2 "	1-flg.Klosettfenster	59.40		118.80			
46.)	1 "	2-flg.Türe rep.			198.--			
47.)	1 "	1-flg.Zwischentüre rep.			163.--			
48.)	1 "	1-flg.Eingangstüre			1648.--			
49.)	3 "	4-flg.Gassenfenster	171.60		514.80			
50.)		entfällt						
51.)	2 "	1-flg.Türen rep.	211.20		422.40			
		Übertrag:			13.064.60			
					13.328.10			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			13.064.60			
					13.328.10			
52.)	5 Stk.	Hoffenster rep.	191.40		957.--			
53.)		entfällt						
54.)	1 "	1-flg.Klosettfenster rep.			59.40			
55.)		entfällt						
56.)	2 "	1-flg.Zwischentüre rep.	178.20		356.40			
57.)	1 "	1-flg.Klosetttüre rep.			153.40			
58.)	3 "	6-flg.Hoffenster rep.	198.--		594.--			
59.)	2 "	4-flg. " " "	158.40		316.80			
60.)		entfällt						
61.)	2 "	1-flg.Klosettfenster	72.60		145.20			
62.)		entfällt						
63.)	2 "	1-flg.Klosettfenster rep.	145.20		290.40			
64.)	1 "	1-flg.Kloettüre rep.			389.40			
65.)	7 "	4-flg.Hoffenster rep.	178.20		1.247.40			
66.)	1 "	4-flg.Lichthoffenster rep.			184.80			
67.)		entfällt						
68.)	3 "	1-flg.Zwischentüren rep.	204.60		613.80			
69.)	1 "	1-flg.Eingangstüre rep.			257.40			
70.)	4 "	4-flg.Gassenfenster rep.	132.--		528.--			
71.)	1 "	4-flg.Lichthoffenster rep.	184.80		178.20			
72.)	1 "	1-flg.Klosettfenster rep.			52.80			
73.)	1 "	1-flg.Eingangstüre rep.			231.--			
74.)	2 "	4-flg.Gassenfenster rep.	132.--		264.--			
75.)	1 "	4-flg.Gangkabinettfenster rep.			132.--			
76.)	1 "	1-flg.Zwischentüre rep.			151.80			
77.)	1 "	1-flg.Eingangstüre neu			540.--			
78.)	3 "	4-flg.Gassenfenster rep.	132.--		396.--			
79.)		entfällt						
80.)	5 "	4-flg.Hoffenster rep.	184.20		921.--			
81.)	- 83.)	entfällt						
84.)	3 Stk.	6-flg.Hoffenster rep.	217.80		653.40			
85.)	2 "	4-flg.Hoffenster rep.	184.80		369.60			
86.)	1 "	4-flg.WC-Fenster rep.			198.--			
87.)	3 "	1-flg. " "	59.40		178.20			
		Übertrag:			23.692.50			
					23.428.10			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. _____
Blatt _____

Post-Nr. d. des Kosten- vorschlags	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			23.428,40			
					23.692,50			
88.)	7 Stk.	4-flg. Hoffenster rep.	198.-		1.386.-			
89.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep. XX			191,40			
90.)		entfällt						
91.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			237,60			
92.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	151,80		303,60			
93.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			191,40			
94.)	1 "	2-flg. Lichthoffenster rep.			138,60			
95.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	151,80		303,60			
96.)	2 "	4-flg. "	132.-		264.-			
97.)	1 "	1-flg. Zwischentüre rep.			145,20			
98.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	151,80		303,60			
99.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			330.-			
100.)	1 "	4-flg. Gassenfenster rep.			171,60			
101.)		entfällt						
102.)	2 "	1-flg. Zwischentüre rep.	178,20		356,40			
103.)	1 "	1-flg. volle Eingangstüre			1607,20			
104.)	5 "	4-flg. Hoffenster rep.	198.-		990.-			
105 - 107)		entfällt						
108.)	1 Stk.	1-flg. Eingangstüre rep.			277,20			
109.)	3 "	6-flg. Hoffenster rep.	237,60		712,80			
110.)	2 "	4-flg. Hoffenster rep.	204,60		409,20			
111.)	1 "	4-flg. Klosettfenster rep.			211,20			
112.)	3 "	1-flg. Klosettfenster rep.	50.-		150.-			
113.)	3 "	1-flg. "	158,40		475,20			
114.)	7 "	4-flg. Hoffenster rep.	211,20		1.478,40			
115.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			204,60			
116.)	1 "	1-flg. Klosettfenster rep.			50.-			
117.)	2 "	1-flg. Kreuztüren rep.	211,20		422,40			
118.)	2 "	3-flg. Gassenfenster neu	772,20		1.544,40			
119.)	1 "	3-flg. Lichthoffenster rep.			501,60			
120.)	1 "	2-flg. Lichthoffenster rep.			145,20			
121.)	1 x 1 x 1	1-flg. Zwischentürblätter	435,60		871,20			
122.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			510.-			
		Übertrag:			36.955,40			
					37.576,10			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. _____
Blatt _____

Post-Nr. d. des Kosten- vorschlags	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			36.955,40			
					37.576,10			
123.)	2 Stk.	3-flg. einf. Gassenfenster	501,60		1.003,20			
124.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			264.-			
125.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	132.-		264.-			
126.)	2 "	5-flg. Gassenfenster rep.	132.-		264.-			
127.)	1 "	1-flg. Zwischentüre rep.			92,40			
128.)	1 "	4-flg. Gassenfenster rep.			171,60			
129.)	1 "	4-flg. Hoffenster rep.			191,40			
130.)	5 "	4-flg. Hoffenster rep.	231.-		1.155.-			
131.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			210.-			
132.)	1 "	1-flg. Lichthoffenster rep.			66.-			
133.)	1 "	1-flg. Lichthoffenster rep.			146,20			
134.)	2 "	1-flg. Zwischentüren rep.	145,20		290,40			
135.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			231.-			
136.)	1 "	2-flg. Rahmenfenster rep.			260.-			
137.)	2 "	2-flg. Rahmenfenster rep.	70.-		140.-			
138.)	1 "	2-flg. Türe samt Rahmen			600.-			
139 - 140)		entfällt						
		Summe der Tischlerarbeiten			42.112,40			
					42.825,30			
		Schlosserarbeiten						
1.)	1 Stk.	2-flg. Haustor			678.-			
2.)	1 "	2-flg. Windfang			402.-			
3.)	2 "	4-flg. Fenster rep.	81,60		163,20			
4.)		entfällt						
5.)	1 "	2-flg. Werkstättenfenster			300.-			
6.)	1 "	1-flg. Klosettüre rep.			48.-			
7.)	1 "	Klosettfenster rep.			33,60			
8.) - 10)		entfällt						
11.)	1 Stk.	4-flg. Fenster neu beschl.			240.-			
12.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			210.-			
13.)	1 "	2-flg. Gassenfenster			81,60			
14.)	1 "	2-flg. Logenfenster			40,80			
		Übertrag:			2.197,20			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. _____
Blatt _____

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			2.197,20			
15.)	1 Stk.	1-flg. Zwischentüre rep.			48.--			
16.)	4 "	4-flg. Fenster (Hof)	81,60		326,40			
17.)		entfällt						
18.)		"						
19.)		"						
20.)		"						
21.)	1 Stk.	4-flg. äuss. Fenster rep.			81,60			
22.)	1 "	2-flg. Spieltüre			108.--			
23.)	1 "	1-flg. Kellereingangstüre			48.--			
24.)	1 "	6-flg. Hoffenster			122,40			
25.)	- 30.)	entfällt						
31.)	1 Stk.	4-flg. Lichthoffenster			81,60			
32.)	1 "	Klosettfenster			20,40			
33.)	1 "	2-flg. Fenster Lichthof rep.			40,80			
34.)	3 "	6-flg. Hoffenster rep.	22,40		367,20			
35.)	2 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		163,20			
36.)	1 "	4-flg. Klosettfenster rep.			81,60			
37.)	1 "	1-flg. Klosettüre rep.			48.--			
38.)	7 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		571,20			
39.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			81,60			
40.)	1 "	1-flg. Klosettfenster rep.			20,40			
41.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			48.--			
42.)		entfällt						
43.)	4 "	4-flg. Gassenfenster rep.	81,60		326,40			
44.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			81,60			
45.)	2 "	1-flg. Klosettfenster rep.	20,40		40,80			
46.)	1 "	2-flg. Türe rep.			72.--			
47.)	1 "	1-flg. Zwischentüre rep.			48.--			
48.)	1 "	1-flg. Eingangstüre beschl.			213,60			
49.)	3 "	4-flg. Gassenfenster rep.	81,60		244,80			
50.)		entfällt						
51.)	2 "	einschl. Türen rep.	48.--		96.--			
52.)	5 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		408.--			
53.)		entfällt						
		Übertrag:			5.986,80			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. _____
Blatt _____

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			5.986,80			
54.)	1 Stk.	1-flg. Klosettfebster rep.			20,40			
55.)		entfällt						
56.)	2 "	1-flg. Zwischentüren rep.	48.--		96.--			
57.)	1 "	1-flg. Klosettüre rep.			48.--			
58.)	3 "	6-flg. Hoffenster rep.	122,40		367,20			
59.)	2 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		163,20			
60.)		entfällt						
61.)	2 "	1-flg. Klosettfenster rep.	20,40		40,80			
62.)		entfällt						
63.)	2 "	1-flg. Klosettüren rep.	48.--		96.--			
64.)	1 "	1-flg. Klosettüre			72.--			
65.)	7 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		571,20			
66.)	2 "	4-flg. Lichthoffenster			81,60			
67.)		entfällt						
68.)	3 "	1-flg. Zwischentüren	48.--		144.--			
69.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			48.--			
70.)	4 "	4-flg. Gassenfenster	81,60		326,40			
71.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			81,60			
72.)	1 "	1-flg. Klosettfenster rep.			20,40			
73.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			48.--			
74.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	81,60		163,20			
75.)	1 "	4-flg. Fenster rep.			81,60			
76.)	1 "	Zwischentüre rep.			48.--			
77.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			172,80			
78.)	3 "	4-flg. Gassenfenster rep.	81,60		244,80			
79.)		entfällt						
80.)	5 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		408.--			
81.)	- 83.)	entfällt						
84.)	3 Stk.	6-flg. Hoffenster rep.	122,40		367,20			
85.)	2 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		163,20			
86.)	1 "	4-flg. Klosettfenster rep.			81,60			
87.)	3 "	1-flg. Klosettfenster rep.	20,40		61,20			
88.)	7 "	4-flg. Hoffenster rep.	81,60		571,20			
89.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			81,60			
		Übertrag:			10.656,--			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Post-Nr. II des Kosten- vorschlages	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			10.656.			
90.)		entfällt			48.			
91.)	1 Stk.	1-flg. Eingangstüre rep.						
92.)	2 "	4-flg. Gassenfenster rep.	81.60		163.20			
93.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster rep.			81.60			
94.)	1 "	2-flg. Lichthoffenster			40.80			
95.)	2 "	4-flg. Gassenfenster	81.60		163.20			
96.)	2 "	4-flg. Gassenfenster	81.60		163.20			
97.)	1 "	1-flg. Zwischentüre			48.			
98.)	2 "	4-flg. Gassenfenster	81.60		163.20			
99.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			213.60			
100.)	1 "	4-flg. Gassenfenster rep.			81.60			
101.)		entfällt						
102.)	2 "	1-flg. Zwischentüre	48.		96.			
103.)	1 "	1-flg. Eingangstür neu beschl.			213.60			
104.)	5 "	äussere Hoffenster rep.	81.60		408.			
105.)	- 107.)	entfällt						
108.)	1 Stk.	1-flg. Eingangstüre			48.			
109.)	3 "	6-flg. Hoffenster	122.40		367.20			
110.)	2 "	4-flg. Hoffenster rep.	81.60		163.20			
111.)	1 "	4-flg. Klosettfenster			81.60			
112.)	3 "	1-flg. Klosettfenster rep.	20.40		61.20			
113.)	3 "	1-flg. Klosettüren	48.		144.			
114.)	7 "	4-flg. Hoffenster	81.60		571.20			
115.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster			81.60			
116.)	1 "	1-flg. Klosettfenster			20.40			
117.)	2 "	1-flg. Kreuztüren	48.		96.			
118.)	2 "	3-flg. Gassenfenster	324.		648.			
119.)	1 "	3-flg. Hoffenster kompl.			324.			
120.)	1 "	2-flg. Hoffenster			40.80			
121.)	2 "	1-flg. Zwischentüren	147.		294.			
122.)	2 "	1-flg. Eingangstüre			88.80			
123.)	2 "	3-flg. Gassenfenster	324.		648.			
124.)	1 "	1-flg. Eingangstüre			132.			
125.)	2 "	4-flg. Gassenfenster	81.60		163.20			
		Übertrag:			16.513.20			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Post-Nr. II des Kosten- vorschlages	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			16.513.20			
126.)	2 Stk.	3-flg. Gassenfenster	66.		132.			
127.)	1 "	1-flg. Zwischentüre			48.			
128.)	1 "	4-flg. Gassenfenster			81.60			
129.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster			81.60			
130.)	5 "	4-flg. Hoffenster	81.60		408.			
131.)	1 "	4-flg. Lichthoffenster			81.60			
132.)	1 "	1-flg. Lichthoffenster			20.40			
133.)	1 "	1-flg. Lichthoffenster			20.40			
134.)	2 "	1-flg. Zwischentüren	48.		96.			
135.)	1 "	1-flg. Eingangstüre rep.			48.			
136.)	1 "	2-flg. Fenster neu			110.			
137.)	2 "	1-flg. Fenster neu	60.		120.			
138.)	1 "	2-flg. Türe kompl. neu			220.			
139.)	2 "	eis. Keilertürln	200.		400.			
140.)	3 "	eis. Fenster minisieren	36.		108.			
141.)	1 "	Stiegensprosse			60.			
142.)	1 "	eis. Bodentüre rep.			350.			
		Summe der Schlosserarbeiten :			18.722.30			
		Glaserarbeiten						
1.)		Reparaturverglasung						
	24.81	4/4 Bauglas ein-u. ausgl.	50.		1.679.50			
	33.59	" Cathedralglas	78.50		219.02			
	2.79	" Rohgußglas	96.		135.32			
	1.42							
2.)		Verkiten:						
	36 Loch	Gasse	29.50		1.062.			
	2 "		7.70		15.40			
	1 "	Einfahrt	14.52		14.52			
	23 "		44.		88.			
	6 "	Lichthöfe	14.78		88.68			
	6 "		29.75		178.50			
	61 "	Hof	29.57		1.803.77			
	1 "				66.			
		Übertrag:			5.056.71			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen Nr. _____

Blatt _____

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			5.056,71			
					5.351,71			
zu 2.)								
3.)	121.-	3 Loch Hof	11.-		1.33.-			
	128.-				3.086,50			
3.)	101,99	m ² Umglasung	25,50		3.264.-			
4.)	103,95	m ² Bruchschaden	50.-		5.099,50			
		Summe der Glaserarbeiten:			5.197,50			
					13.846,21			
					13.274,71			
		Malerarbeiten:						
1.)	1.870,23	m ² Wand- und Deckenflächen malen	4,20		7.854,97			
2.)	1.388,32	" Wand- und Deckenflächen im Stiegenhaus malen	4,10		7.520,18			
3.)	179,70	" Wand- und Deckenflächen in den Gangklosetten	3.-		5.674,84			
4.)	174,50	" Wand- und Deckenflächen im Hausfur	4,10		5.692,11			
		Summe der Malerarbeiten			539,10			
					540,63			
					715,45			
		Summe der Malerarbeiten			14.787,36			
					14.466,37			
		Anstreicherarbeiten:						
1.)	1174,33	m ² Fenster streichen und lackieren	50.-		58.716,50			
2.)	145,23	" Tore und Türen wie vor	50.-		7.260,80			
3.)	2,72	" eis. Fenster streichen	26,50		7.261,50			
4.)	553,09	" Stiegenhaustüren und Wohnungsfenster entfällt	50.-		26,50			
5.)		" Mauerflächen und Mauer- sockel	41.-		21.421.-			
6.)	82,73				27.654,50			
		Summe der Anstreicherarbeiten			3.391,93			
					90.562,01			
					97.096,51			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen Nr. _____

Blatt _____

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Sanitäre Installation:						
1.)	47,50	Abortstränge			5.225,-			
	46,00	M Eternitrohre 150 mm	110.-		5.060.-			
	32,50	m verz. Rohre 1"	31.-		939,50			
	13,70	" " " 3/4"	22.-		1.007,50			
	22,40	" " " 1/2"	18,90		301,40			
	2 Stk.	Eternit Aufstandsbojen	256,20		423,36			
	3 "	" -Doppelabzweiger	235,80		512,40			
	5 "	" -Abzweiger einfach	21.-		707,40			
	8 "	Niederspülapparate	469,80		605.-			
	8 "	Klosettschalen	158,90		3.758,40			
	8 "	Sitzbretter	77.-		1.271,20			
	9 "	Bleigainzen	183.-		616.-			
	19 "	Druckwasserverbindungen	25,50		3.477.-			
	40% von	S 1.732,26 (Rohre)			484,50			
	25% von	S 1.732,26 (")			661,90			
	20% von	S 1.824,80 (Elektr.)			413,67			
	25% von	S 1.887,20 (Blei)			433,06			
		Montage			364,96			
	19	Gewinnzuschlägen	5,50		471,80			
					4.763.-			
					10.500			
					24.949,88			
					25.051,51			
2.)		entfällt						
3.)		entfällt						
4.)		entfällt						
5.)		Abfluß- und Druckwasserleitung						
	18,00	M Eternitrohre 70 mm	50.-		900.-			
	8,00	" verz. nahtlose Rohre 3/4"	22.-		171,60			
	15,00	" " " 1/2"	18,90		283,94			
	3,00	" Abflußbleirohr 6/4"	79.-		237,50			
	1 St.	Eternit-Abzweiger einf.	60,30		237.-			
	40% von	S 459,50 (Rohre)			60,30			
	25% von	S 459,50 (")			183,80			
	25% von	S 237.- (Blei)			114,87			
	20% von	S 960,30 (Elektr.)			59,25			
		Montage			198,06			
					1.178.-			
					3.376,78			
					7.265,72			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

3095,72

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt 10

Post-Nr. des Kostenvoranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
6.)		<u>Wasserzweckverbindung</u>			255.-			
		Fuhrspesen			150.-			
		<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>						
1.)		Abtrittsgränge			24.949,88			
2.)		entfällt			25.091,51			
3.)		entfällt						
4.)		entfällt						
5.)		Abfluß- und Druckwasserleitung			3.095,72			
					4.265,72			
					3.376,78			
6.)		Fuhrspesen			150.-			
		Summe der Sanitären Install.			29.762,23			
					28.476,66			
					28.592,23			
		<u>Elektrische Installationsarbeiten</u>						
		<u>A.) Steigleitung</u>						
36.00	m	Bergmannrohr 36 mm	9.46		340.56			
156.00	"	Kupferdraht 16 mm	10.91		1.701.96			
5 Stk.		Sicherungskasten	132.-		660.-			
68 "		UZ-Sicherungen	15.84		1.077.12			
5 "		Anschlußkasten	15.84		79.20			
20 "		Krallenklemmen	6.07		121.40			
24.00	m	Kupferdraht 16 mm	10.91		261.84			
		Kleinmaterial			528.-			
		Montage			2.200.-			
					6.970.08			
					6.708.24			
298.-		<u>B.) Parteienzuleitung</u>						
275.00	m	Parteienzuleitung	27.-		7.425.-			
21 m			43.50		913.50			
		C.) - E.) entfällt			8.959.50			
68.-		<u>F.) Gangklosettbeleuchtung</u>						
88.00	m	Bergmannrohr 13 mm	2.90		255.20			
160.-	"	Kupferdraht 1,5 mm	1.25		200.-			
210.00		Ausschalter unt. Putz	11.04		231.84			
8 Stk.		Dosen dazu	1.62		12.96			
9 "					14.58			
		Übertrag:			485.82			
					631.64			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt 10

Post-Nr. des Kostenvoranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			485.82			
					631.64			
7.		<u>Handfassmappen</u>						
		Kleinmaterial			88.-			
		Montage			1.240.-			
					1.959.64			
					1.876.82			
8.)		<u>Deckenauslässe</u>						
22					2.745.60			
21 Stk.		Deckenauslässe	124.80		2.620.80			
					2.745.60			
		<u>H.) Hausnummerntafelbeleuchtung</u>						
1 Stk.		Hausnummerntafelbeleuchtung			500.-			
		<u>I.) Haustorglocke</u>						
1 Stk.		Haustorglocke komplett			300.-			
		<u>K.) Deckenauslässe 3. Stock</u>						
5 Stk.		Deckenauslässe	124.80		624.-			
5 Stk.					60.-			
		<u>Zusammenstellung:</u>						
					6.708.24			
A.)		Steigleitung			6.970.08			
B.)		Parteienzuleitung			8.959.50			
C.)		entfällt			7.425.-			
D.)		"						
E.)		"						
F.)		Gangklosettbeleuchtung			1.876.82			
G.)		Deckenauslässe			1.959.64			
H.)		Hausnummerntafelbeleuchtung			2.620.80			
I.)		Haustorglocke			2.745.60			
K.)		Deckenauslässe			500.-			
					624.-			
		Summe der Elektrischen Install.			21.150.16			
					20.399.52			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Einheitspreis			Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g
Pos.-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand				
<u>Arbeiten laut Auswechslung-</u> <u>Kostenvoranschlag</u>						
1.)	329.30 m ²	Sturzschalung abtragen	5.50		1.811.15	
2.)	152 Stk.	Tramköpfe freilegen	9.00		1.368.00	
3.)	28 Stk.	Tramköpfe freilegen	20.00		560.00	
4.)	5 "	Träme abtragen	120.00		600.00	
5.)	34 "	Tramaufleger herrichten	34.00		1.156.00	
6.)	23.60 m ²	Schutzgerüst am Gang	20.00		472.00	
7.)	48.22 "	neue Tramdecke	130.00		6.268.60	
8.)	4 Stk.	Halbträme einziehen	348.00		1.392.00	
9.)	14 "	Tramköpfe verstärken	150.00		2.100.00	
10.)	281.08 m ²	Sturzschalung herst.	32.00		9.094.56	
11.)	158 Stk.	Tramköpfe streichen	3.50		553.00	
12.)	155 "	Tramköpfe ausmauern	20.00		3.100.00	
13.)	7.89 m ²	Mauerwerk abtragen	95.00		749.55	
14.)	3.19 m ²	Fundamente abbrechen	105.00		334.95	
15.)	3.19 "	Fundamentbeton	250.00		797.50	
16.)	7.89 "	Mauerwerk herstellen	390.00		3.077.10	
17.)		entfällt Σ				
Summe der Arbeiten laut Auswechslungs-Kostenvoranschlag					33.067.91	
					33.334.41	
<u>Arbeiten ausser Kosten-</u> <u>voranschlag:</u>						
=====						
<u>Baumeisterarbeiten</u>						
1.)		Mauerwerk im Dachgeschoß bei dem Durchgang zum linken Seitentrakt instandsetzen, u. zw.: auslösen der lockeren Teile, reinigen der Ziegel und kompl. wieder frisch aufmauern. Pauschale			350.00	
2.)		Mauerwerk beim Stiegenaufgang ins Dachgeschoß neu aufmauern samt erschwerten Zutransport			380.00	
Übertrag:					380.00	
					350.00	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag
		Gegenstand	S g	S g	S g
		Übertrag:		380.00	
zu					
2.)	1 Stk.	des Materials Pauschale		485.00	
3.)		Auftrittstufe der Bodenstiege auslösen, auf die Strasse schaffen und neu aus Beton herstellen		180.00	
4.)	2 Stk.	Kamin am rückwärtigen niedrigen Hoftrakt instandsetzen, u. zw. anbringen der obersten Scharren, auskratzen der Fugen, betonieren einer Kaminabdeckplatte samt Wassernase und herstellen des feinen Verputzes. Neu verfugen des Kaminmauerwerkes einschl. der erforderlichen Gerüstung, Materialbeistellung und Abtransport des Schuttmaterials	500.00 625.00	1.000.00 1.250.00	
5.)	5.20 m	Mauerwerk und Verputz an der Hofmauer beim Flachdach ergänzen	16.50	85.80	
6.)		Mauerwerk ergänzen und einmauern eines Kellertürstockes		80.00	
7.)	2.50 m ²	An der linken rückwärtigen Seite der Einfahrt bestehende Balustraden vermauern, um eine glatte Putzfläche zu erzielen	43.00	107.50	
8.)	46.00 m	WC-Stränge nach dem Installateur vermauern und teilweise mit Staußgewebe verkleidet, einschl. aller Nebenarbeiten	38.00	1.748.00	
9.)	6 Stk.	Deckendurchbrüche bei den WC-Strängen nach dem Installateur wieder zumauern	59.00	354.00	
10.)	5.00	Durchspülen und reinigen des Kanals über Auftrag der M. Abt. 30		120.00	
		Summe der Baumeisterarbeiten		4.710.30	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kostenvorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		<u>Zimmermannsarbeiten:</u>					
1.)	13.00 m	Bodenrinnen instandsetzen	57.--		741.--		
		Summe der Zimmermannsarbeiten			741.--		
		<u>Spenglerarbeiten</u>					
1.)	6 Stk.	An der Gassen- und Hoffront die erforderlichen Zungen während der Arbeiten an den WC-Gruppen einbauen und ausmontieren der Einlaufstutzen	39.--		234.--		
2.)	6 "	Abmontieren der Zungen und wieder einbauen der Einlaufstutzen	45.--		270.--		
3.)		Am Hoftrakt ein fehlendes Ablaufrohr aus verz. Eisenblech mit Auslaufknie neu hergestellt, die Verbindung mit dem vorhandenen Ablaufrohr durchgeführt und die Rohre durchgeputzt			415.--		
4.)		An der Gasenfront die Wandlische beschnitten, die Hafter gelegt und eine breitere Ichseneindeckung mit Wasserfalz aus verz. Eisenblech hergestellt			815.--		
5.)	9.20 m	Ichseneindeckung aus verz. Eisenblech in 2 Teilstücken geliefert u. montiert	118.--		1.085.60		
6.)	4.50 "	Ichseneindeckung aus verz. Eisenblech geliefert und montiert	52.--		234.--		
		Summe der Spenglerarbeiten			3.053.60		
		<u>Schlosserarbeiten:</u>					
1.)	5 Stk.	Sprossen des Stiegenhausgeländers ausbauen, verschweißen und wieder einbauen samt allen Nebenarbeiten	85.--		425.--		
		Übertrag			425.--		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kostenvorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag:			425.--		
2.)	1 Stk.	2-flg. Werkstatttor kompl. neu einhängen 8 Stk. neue Tor-schneidhaken einlassen, neue Torriegel montieren sonst. Beschläge teilweise erneuern samt Reparatur der Oberlichte			630.--		
3.)	1 Stk.	neue Lichthoftüre kompl. beschlagen			215.--		
		Summe der Schlosserarbeiten:			1.270.--		
		<u>Sanitäre Installation:</u>					
1.)		<u>Aborte:</u>					
	19 Stk.	Gummimanschetten samt Kittverbindung	5.50		104.50		
5.)		<u>Druckwasserleitung</u>					
	10.55 m	Eisenrohre verz. 1"	32.50		342.88		
	3 Stk.	Eternit-Doppelabzweiger	96.--		288.--		
		20% von S 288.--			57.60		
					688.48		
6.)		Wassermesserverbindung			255.--		
7.)		Entlüftung für Wandbrunnenablauf laut Vorschrift der Wasserwerke:					
	5.00 m	verz. Rohr 50 mm	34.20		171.50		
		Montage			134.--		
	1 Stk.	Kappe verz. 50 mm			40.50		
					346.--		
8.)		Überschubrohr bei Kellerdurchbruch u. Deckendurchbrüche für Druckleitungen lt. Vorschrift von den Wasserwerken					
		Übertrag			745.68		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Angaben sind selbst nachzuprüfen und zu bestätigen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt 1

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
	4.50 m	Eisenrohr schw. 2 1/2"	69.00		310.50		
	5.60 "	" " 2"	48.50		271.60		
	5.40 "	" " 6/4"	38.30		206.82		
	0.80 "	" " 1"	24.50		19.60		
					808.52		
9.)		Mehrarbeit für Kellerdurchbruch in die Wachküche über Einfahrt, einzementieren der Überschubrohre, abmontieren sämtl. Kloanlagen, der Wandbrunnen, anschliessen der bestehenden Druck- und Ablauf- leitungen vom Mittelstrang					
	66 Partiestunden		42.00		2.772.00		
ZUSAMMENSTELLUNG:							
	1.)	Aborte			104.50		
	5.)	Druckwasserleitung			688.48		
	6.)	Wassermesserverbindung			255.00		
	7.)	Entlüftung			346.00		
	8.)	Überschubrohr			808.52		
	9.)	Mehrarbeit f. Kellerdurchbruch			2.772.00		
		Summe d. Sanitären Installation			3.926.52		
		Elektrikerarbeiten			4.974.50		
		A.) Steigleitung					
	5 Stk.	Sicherungskasten Aufzählung von 440/440 auf 440/500	12.00		60.00		
		B.) Parteienzuleitungen					
	21.00 m	mit Kupferdraht 4 x 4	37.20		781.20		
		F.) Gangklosettbeleuchtung					
	9 Stk.	Wandfassungen weiss samt Lampe	16.50		148.50		
		Übertrag:			989.70		

¹⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 13
Blatt 13

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag:			989.70		
		0.) Deckenauslässe					
	54.00 m	Leitungen an Wänden die bei den Abbrucharbeiten beschädigt wurden	18.30		988.20		
		Summe der Elektrikerarbeiten:			1.977.90		
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG:							
		Gerüstung			19.782.01		
		Abbrucharbeiten			20.804.92		
		Baumeisterarbeiten			81.113.42		
		Kaminausschleifarbeiten			81.250.17		
		Zimmermannsarbeiten			24.010.86		
		Spenglerarbeiten			334.967.21		
		Dachdeckerarbeiten			14.138.10		
		Tischlerarbeiten			17.160.10		
		Schlosserarbeiten			40.613.84		
		Glaserarbeiten			40.717.66		
		Malerarbeiten			24.590.86		
		Anstreicherarbeiten			24.590.86		
		Sanitäre Installation			25.611.34		
		Elektrische Installation			42.825.50		
		Arbeiten lt. Auswechslungs- kostenvoranschlag			18.908.80		
		Arbeiten ausser Kostenvoranschlag			13.846.21		
		Baumeisterarbeiten			14.468.57		
		Zimmermannsarbeiten			97.096.51		
		Spenglerarbeiten			28.476.66		
		Schlosserarbeiten			20.399.52		
		Sanitäre Installation			33.057.91		
		Elektrikerarbeiten			33.334.41		
		GESAMTBAUKOSTENSUMME:			831.285.34		
					77.862.41		

¹⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

2. AUSFERTIGUNG

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Schluss

Name des Darlehensnehmers: **Gebäudeverwaltung Franz W a c h e**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

Anschrift des Bauvorhabens: **II. Novaragasse 53
Ing. A. W. Welbing**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Baumeister
Wien, VI., Slumpergasse 23
Tel. 57-45-25, 43-44-71**

Beilage Nr.: 5 / 2

Anschrift:

Grundzahl

W 6039

An **Herrn
Franz W a c h e
Gebäudeverwaltung
in Wien 1., Seilerstätte Nr. 1**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum:

20. Aug. 1959

Leistungsrechnung Nr. 01622 1)

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Erste Österr. Spar-Casse**

Konto-Nr. **40.245**

Zahlungsbedingungen: **sofort**

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<i>Kosten</i> Lohnerhöhung laut bei- liegender Aufstellung:						
		Baumeisterarbeiten: <i>218.839.32</i> 2.5 % von S 261.526.53			<i>5.470.86</i> 6.538.16		5.445.86	
		Professionistenleistungen <i>525.041.72</i> 2.2 % von S 578.471.82			<i>45.226.21</i> 16.775.68		15.167.84	
		Summe :			<i>20.697.07</i> 23.313.84		20.613.70	
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Betr. Wiederaufbau, Wien II., Novarag. 53

Korrektur
Lohnerhöhung
=====

Erhöhung für nach den 1. II. 1959 geleisteten Arbeiten lt. Er-
laß des Bundesministeriums.

Leistungsrechnung Nr. 6 vom 15. I. 59 }
Leistungsrechnung Nr. 7 vom 10. V. 59 } 115 Tage
Leistungsrechnung Nr. 6 15. I. - 31. I. 59 = 16 Tage

Baumeisterarbeiten

Leistungsrechnung Nr. 7

Abbruch 58,004.-
Baumeister 228,430.- 286,434.-

Leistungsrechnung Nr. 6

Abbrucharbeiten 38,848
Baumeister 163,028 -201,876.-
84,558.-
=====

$\frac{84.558}{115} \times 16 = 11,764.48 + 201,876.- = 213,640.48$

Schluß-Leistungsrechnung

Gerüstung 19.782.01 293.010.86
Baumeister 20,804.92 292.010.86
Abbruch 334,967.21 394.906.59
381,350.17 437,122.30
393.906.59

Auswechslungskostenvoranschlag 33.057.91
33,334.41

Nachtrags-Kostenvoranschlag
Baumeister

4.510.30
4,710.30 437.474.80
475,167.01 532.474.80

Leistungsrechnung Stichtg. 1. II. 59 213,640.48

2,5 % von

261,526.53 = 6,538.16
218.884.32
217.834.21

Leistungsrechnung Nr. 7 573,089.61
abzgl. Baumeister+Abbruch - 286,434.- 286,655.61

Leistungsrechnung Nr. 6 449,243.32
abzgl. Baumeister+Abbruch - 201,876.- - 247,367.32
39,288.29
=====

$$\frac{39,288.29}{115} \times 16 = 5,466.20 + 247,367.32 = 252,833.52$$

Schluß-Leistungsrechnung

Leistungsr. Stichtg. 1.II.59

2,9 % von

~~777.865.24~~
~~831,285.34~~

~~-252,813.52~~

~~578,471.82~~

~~525.041.72~~

523.028.93

775.862.45

15.167.84

~~15.226.24~~

~~16,775.68~~

=====



GEPROFT

Luxarch

23. Sep. 1959

E = 20.613.70

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Erhöht

Name des Darlehensnehmers: Gebäudeverwaltung Franz W a c h e

Anschrift des Bauvorhabens: II. Novaragasse 53

Rechnungsleger: **Ing. A. W. Welbing**
Baumeister

Anschrift: **Wien, VI., Stumpergasse 23**
Tel. 57-45-25, 48-44-71

An Herrn
Franz W a c h e
Gebäudeverwaltung
in Wien 1., Seilerstätte Nr. 1

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Beilage Nr.: 4 / 2

Grundzahl

W 6039

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum: 20. Aug. 1959

Leistungsrechnung Nr. 01623¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. _____

Kontobezeichnung:



Bank: Erste Österr. Spar-Casse

Konto-Nr. 40.245

Zahlungsbedingungen: sofort

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Architektenleistungen laut Formblatt W 11 Baugruppe B Arb.Gr. I und III 3.54 777.055.24 3.532% von S 831.285.34 1) Hauptgesims 1:10, 1:1 ^{7+5.862} 2) Fenster 1:10 1:1 3) Hofgesims 1:10 1:1 4) Dachgesch. Schwelle 1:25 5) Dachgesch. 1:50  geprüft 			27.536.08 29.361.- =====		26.767,25	
23. Sep. 1959			Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

2. AUSFERTIGUNG

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Schluss

Name des Darlehensnehmers: **Gebäudeverwaltung**
Franz W a c h e

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **II. Novaragasse 53**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Ing. A. W. Welbing**
Baumeister

Beilage Nr.: 6/2

Anschrift: **Wien, VI., Stumpergasse 23**
Tel. 57-45-25, 48-44-71

Grundzahl

W 6039

An Herrn
Franz W a c h e
Gebäudeverwaltung
in **Wien 1., Seilerstätte Nr. 1**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum:

20. Aug. 1959

Leistungsrechnung Nr. 01624¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: _____ Beilagen: _____

Postsparkassenkonto-Nr. _____

Kontobezeichnung: _____

Bank: **Erste Österr. Spar-Casse**
sofort

Konto-Nr. 40.245

Zahlungsbedingungen: _____

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		G e b ü h r e n : =====						
		Rauchfangkehrer Fa. Golchen's Wtw., Wien 2., Große Pfarrg. 11 lt Rechnung v. <u>31.7.59</u>			1.195.--			
		Ansuchen des Kanalbefundes v. <u>29.6.1959</u>			62.--		50.--	
		Benützungsbewilligung v. <u>29.7.1959</u>			56.--		50.--	
		Bauansuchen vom <u>10.2.1958</u>			183.--			
		Wasser lt. Rechnung Installateur <u>5.8.59</u>			290.--			
		Wiederaufbautafel			500.--			
		Summe :			<u>3.086.--</u>			
		=====			<u>2.268.--</u>			
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

ING. ALBERT WOLFGANG *Welbing* STADTBAUMEISTER


HOCH-, STAHLBETON- UND TIEFBAU

WIEN VI, STUMPERGASSE 23/7 · TELEPHON 57 45 25, 57 61 14

Herrn

Franz W a c h e
Gebäudeverwaltung

W i e n I.,
Seilerstätte 1



WIEN, 17. Juni 1959
Arch.K/Kr

Betrifft : Bauvorhaben Wien II., Novaragasse 53

A u s w e c h s l u n g s k o s t e n v o r a n s c h l a g

zur Durchführung eines Positionswechsels
Lohn- und Preisbasis mit Stichtag 23.1.58

A.) Eingesparte Arbeiten lt.
Hauptkostenvoranschlag

Abbrucharbeiten :

21)	Decke über 3. Stock abtragen				
	200,- m2	a'	19,50	S	5.850,- 3.900,-
48)	Betondecke (wie Pos. 2) herstellen				
	300,- m2	a'	165,-	"	49.500,-
50)	Auflager herstellen (wie Pos. 3)				
	122,- m1	a'	31,-	"	3.782,-
Summe A.					59.132,- 57.182,-

B.) Erforderliche Arbeiten
Abbruch- u. Baumeisterarbeiten.:

- 1) Sturzschalung abtragen, die vermorschten Bretter aussortieren und in den Hof transportieren, die wieder verwendbaren entnageln und seitlich lagern.

T 21 =	$\frac{5,00 + 5,52}{2} \times 10,57 =$	55,60
KAB., Z. 1 u. 2	$(1,10 \times 0,30) \times 3 =$	0,99
Fenster.P.	$2,37 \times 0,30 =$	0,71
Vorz.	$\frac{3,00 + 2,95}{2} \times 2,65 =$	7,88
	$\frac{0,80 + 0,95}{2} \times 2,38 =$	2,08
	$\frac{0,60 \times 0,95}{2} =$	0,28
Kü.	$\frac{2,52 + 2,85}{2} \times 2,95 + 1,65 \times 0,30 + \frac{2,85 \times 0,28}{2} =$	8,91
F.P.	$1,10 \times 0,40 =$	0,44
T 22. Kab.	$3,77 \times 2,35 =$	8,86
F.P.	$1,10 \times 0,30 =$	0,33
Kü.	$4,50 \times 3,30 =$	14,85
F.P.	$1,10 \times 0,80 =$	0,88
T	$0,60 \times 0,90 =$	0,54
Z	$4,80 \times 5,78 =$	27,74
F.P.	$(1,10 \times 0,15) \times 2 =$	0,33
		71.80 m ²
T 23 =		
Kü.	$2,10 \times 4,35 =$	9,13
T	$0,60 \times 0,90 =$	0,54
F.P.	$(1,10 \times 0,15) \times 2 =$	0,33
		10.- m ²
T 24 =		
Vorz.	$2,10 \times 4,35 =$	9,13
Kü.	$2,30 \times 4,35 =$	10,00
F.P.	$(1,10 \times 0,15) \times 2 =$	0,33
T	$0,30 \times 0,90 =$	0,27
		19.73 m ²
T 25 =		
Kü.	$2,35 \times 4,35 =$	10,22
T	$0,60 \times 0,90 =$	0,54
Z	$4,42 \times 5,78 =$	25,41
F.P.	$(1,10 \times 0,15) \times 2 =$	0,33
		36.50 m ²
T 26 =		
Vorz.	$2,18 \times 4,35 =$	9,48
T	$0,60 \times 0,90 =$	0,54
Kü.	$\frac{3,67 + 3,20}{2} \times 4,35 =$	14,94
	$1,00 \times 0,30 =$	0,30
Z.	$\frac{5,20 + 2,77}{2} =$	3,98
		45.89
T 27		
Vorz.	$2,70 \times 1,65 =$	4,45
Kü.	$\frac{2,93 + 3,03}{2} \times \frac{3,23 + 3,08}{2} =$	9,40
	$1,00 \times 0,45 =$	0,45

- Pos. 3) Aufzählung auf Pos. 2) bei den Scheide- und Trennwänden für teilweises Anstemmen der Wände erschwerende Arbeiten beim Freilegen der Träme und wieder zumachen der Wände, alles in kleinsten Ausmaßen.

T 21 = 6 Stück Köpfe *Mauerenden*
 T 22 = 4 " "
 T 23 = 4 " "
 T 24 = 2 " "
 T 25 = 4 " "
 T 26 = 4 " "
 T 27 = 4 " "

28 Stück Köpfe

28 Stück

a' S ^{30.-} 41,30

S ^{840.-} 1.156,40

- Pos. 4) Ausgemorschte Träme abtragen in den Hof abzeilen und zum Abtransport mit L.K.W. bereitlegen, Länge der Träme ca. 6,00 m.

Dachg.

F.B. = 4 Stück

4. Stock

T 22 = 1 Stück
Kab.

T 26 = 3 Stück
Vorz.

T 27 = 1 Stück
Kab. 9 Stück

a' S ^{120.-} 150.-

S ^{1.080.-} 1.350.-

- Pos. 5) Herrichten der Tramaufleger für die neu zu verlegenden Träme und Halbträme, herstellen einer Betonausgleichsschicht und Abdeckung derselben mit einer unbesandeten Dachpappe einschl. der erforderlichen Stemmarbeiten.

Dachg. = 8 Stück

4. Stock =

T 22 Kab. 2 "

T 26 Vorz. 6 "

Kü. 8 "

T 27 Kab. 2 "

Gang = 7 =

33 Stück

a' 39,40

S 1.300,20

- Pos. 6) Herstellen eines Schutzgerüsts am Gang im 4. Stock
 14,30 x 1,65 = 23,60 m²

23,60 m²

a' 31,-

S 731,60

Pos. 7) Neue Tramdecke aus gesundem Holz liefern, hochtransportieren und verlegen. Die gut erhaltene Stukk.-Schalung (ca. 40 %) ist mit einzubauen. Die Tramköpfe sind mit Carbolineum einzulassen; (Mauerwerk kleines Ausmaß.)

$$\begin{aligned}
 \text{D.G.} &= \text{T } 22 \frac{2.10}{2.55} \times (5.78 + 0.30) = \frac{12.77}{15.50} \text{ m}^2 \\
 \text{T } 22 \text{ Kab.} &= \frac{1.70}{1.00} \times (3.77 + 0.30) = \frac{4.07}{6.92} \text{ m}^2 \\
 \text{T } 26 \text{ Vorz.} &= (2.18 + 0.30) \times (6.30 + 0.30) = 16.57 \text{ m}^2 \\
 \text{T } 27 \text{ Kab.} &= \frac{1.70}{1.00} \times (5.13 + 0.30) = \frac{9.23}{5.43} \text{ m}^2 = \\
 &38.84 \text{ m}^2 \quad a' \text{ S } 186,-- \quad \text{S } 8.968,90
 \end{aligned}$$

Pos. 8) Einziehen von Halbträmen ¹² 18/22 von 4,00 m bis 4,50 m i/L. lang, die Tramköpfe mit Carbolineum einlassen samt herstellen der erforderlichen Nagelverbindungen einschl. Lieferung und Antransport der Hölzer

$$\begin{aligned}
 \text{T } 26 \text{ KÜ.} &= 4 \text{ Stück} \\
 &4 \text{ Stück (ca. } 10.-\text{m}^2) \quad a' \text{ S } 348,-- \quad \text{S } 1.392,--
 \end{aligned}$$

Pos. 9) Angemorschte Tramköpfe verstärken durch beiderseitiges Beilegen von ca 1,80 m langen Tramstöcken, die Tramköpfe reinigen und mit Carbolineum einlassen.

4. Stock

$$\begin{aligned}
 \text{Gang} &= \frac{119 \text{ Stück}}{119 \text{ Stück}} \quad a' \text{ S } \frac{150.-}{168,--} \quad \text{S } \frac{1.350.-}{1.848,--}
 \end{aligned}$$

Pos. 10) Herstellen einer Sturzschalung unter Berücksichtigung der Wiederverwertung der aus Pos. 1 gewonnenen Bretter (ca. 60 %) einschl. Beigabe der Nägel.

$$\begin{aligned}
 \text{Ausmaß wie Pos. 1)} &= \frac{332.71}{329.30} \text{ m}^2 \\
 \text{abzügl. Pos. 7)} &= - \frac{48.22}{38.84} \text{ m}^2 \\
 &293.87 \text{ m}^2 \quad a' \text{ S } 36,50 \quad \text{S } \frac{10.726,26}{10.259,42}
 \end{aligned}$$

Pos. 11) Tramköpfe 18/22 cm, 5,00 - 6,00 m lang mit Carbolineum streichen an aller Arbeit und Material.

4. Stock =

$$\begin{aligned}
 \text{T } 21 &= \\
 \text{Kab.} &= 3 \text{ Stück} \\
 \text{Z1.} &= 5 \text{ " } \\
 \text{Z2.} &= 4 \text{ " } \\
 \text{KÜ.u.Vorz.} &= 54 \text{ " } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 16 \text{ Stück}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{T } 22 &= \\
 \text{Kab.} &= 32 \text{ " } \\
 \text{KÜ.} &= 5 \text{ " } \\
 \text{Z.} &= 6 \text{ " } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 13 \text{ Stück}
 \end{aligned}$$

$$\text{T } 23 = 3 \text{ " } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 3 \text{ Stück}$$

T 24 =
Vorz.

T 24 =
Vorz. 3 Stk. }
Kü. 3 " } 6 Stück

T 25 =
Kü. 3 " }
Zi. 6 " } 9 Stück

T 26 =
Vorz. 3 " }
Kü. 5 " } 14 Stück
Z. 6 " }

T 27 =
Vorz. 3 " }
Kü. u. Kab. 4 " } 10
Z1 5 " } 16 Stück
Z2 43 " }

79 Stück a' 10,50 S 829,50

Pos. 12) Fachgem. Ausmauerung von Tramköpfen
samt Beistellung der Mauerziegel,
Mörtel und Gerüstung.

149 Stück a' 25,-- S 3.725,--

Ausmaße :

3 Stk. T 22 Zi.
2. Stock 21 14 8 + 8 + 10 + 6 = 32
22 T 15 10 + 6 + 12 = 28
23 T 16 6 + 6 = 12
24 T 17 6 + 6 = 12
25 T 18 6 + 12 = 18
26 T 19 6 + 10 + 11 = 27
27 T 10 8 + 10 + 8 = 26

X) Pos. 13) Schadhafte Mauerwerk der Hofmauer durch
Luftdruck beschädigt abbrechen, die ver-
wendbaren Ziegel reinigen und stapeln,
den Schutt auf die Straße führen

7,25 m³ a' S 112,-- S 812,--
7,89 m³ S 883,68

Ausmaße : (6,20 + 1,05 + 2,30 + 3,40) 0,30 x 2,10 = 7,25
7,89 m³

Pos. 14) Fundamentmauerwerk der Hofmbauer in
Zementmörtel gemauert abbrechen und
auf die Straße schaffen;

2,93 m³ a' S 165,-- S 483,45
3,19 m³ S 526,35

Ausmaße : (6,20 + 1,05 + 2,30 + 3,40)
0,30 x 0,85 = 3,19 m³
2,93

X) zur Zeit der Einreichung nicht errichtlich.

- Pos. 15) Fundamentbeton herstellen,
180 kg Zement/ je m³ Fertigbeton
in 20 cm hohen Schichten eingebracht
samt allen Nebenarbeiten

$\frac{2.93}{7.19}$ m³ a' S 315.-- S $\frac{922.95}{1.004,85}$

Ausmaße wie Pos. 14)

- Pos. 16) Mauerwerk 30 cm stark aus Ziegeln
österreichisches Format in K.Z.
herstellen mit Verwendung von 20 %
vorhandenen Ziegeln einschl. der er-
forderlichen Kleingerüstung

$\frac{7.25}{7.89}$ m³ a' S 460.-- S $\frac{3.335.-}{3.629,40}$

Ausmaße : (It. Pos. 13)

- Pos. 17) Abdeckplatten für die Hofmauer her-
stellen aus Beton samt Eisenarmierung,
Ausbildung einer Wassernase und mit
Zementmörtel fein verputzt

$\frac{11.50}{12,55}$ m¹ a' S 110.-- S $\frac{1.265.-}{1.380,50}$

Ausmaße : $\frac{5.00}{6,20} + \frac{0.80}{1,05} + \frac{2.30}{2,00} + \frac{3.40}{3,30} = \frac{11.50}{12,55}$ m¹

Summe B. S $\frac{40.044.97}{45.647,78}$

Gegenüberstellung :

Summe A eingesparte Arbeiten
Summe B erforderliche Arbeiten

S $\frac{59.132.-}{57.182,--}$
" $\frac{40.044.97}{45.647,78}$

Einsparungen

S $\frac{17.107.03}{11.534,22}$ 19.087.03

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten
Hochachtung

Preise und Ansätze überprüft,
richtig belunden bzw. richtig-
gestellt. Die Angemessenheit
der Preise wird bestätigt.

Ing. A. WOLFGANG
WELBING

Stadtb. Meister
W. Stumpfergasse 23
57-5-25 43,44-71



~~Nein~~ Zeit der
Einreichung nicht
erreichlich.

W. Welbing

W. Wache
18. Juni 1959

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber:

Ort des Bauvorhabens:

Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Grundzahl: W6039	

Beilage
Nr.

- 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- 2 Baubeschreibung (nach W 5)
- Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- 3 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- 4 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)
- 5-6 *Bezüge d. Vorn.*

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehafteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 7-12 Pläne (Skizzen) des Neubestandes Stück
- 13 Massenberechnung
- 13-14 Kostenvoranschläge

Datum

Vorprüfer

Darlehenswerber

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zahl: W 6039/27-I-4/59

B e s c h e i d :

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 19.5.58, W 6039/1-II-14S/war⁵⁵ für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien II., Novaragasse 53-----
Grundstück-Zl.: 849----- Einlagezahl: 1218-----
der Katastralgemeinde Leopoldstadt----- im Grunde des
§ 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, unter den im ob-
genannten Bescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im
Höchstbetrag von S 991.400.- zugesichert worden. Die Wiederher-
stellungsarbeiten wurden am 23.6.1959- beendet. Die Bewohnungs-
und Benützungsbewilligung wurde am 14.10.1959- erteilt und
am 30.11.1959----- der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-
fonds vorgelegt.

1. Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errech-
nung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeendi-
gung und Einlangen der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung beim
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.

II. 1. Die am 1.10.1959- vorgelegte Schlußabrechnung über die
geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die
Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen An-
suchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträ-
gen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I
angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

S 971.670.- dertsiebzig-----

(in Worten: Neunhundertsiebzigeintausendsechshun- Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wieder-
aufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig fest-
gesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende
Darlehensrest von S 87.270.- wird unter einem überwiesen.

3. Auf Grund des in Abschn. I angeführten Bescheides
der Liegenschaft, Einlagezahl 1218 der Kat.Gem.Leopoldstadt-----
ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von S 991.400.-
zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Dar-
lehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn. II,

Ziff. 2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbucheintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu diesem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S 19.730.- in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsatz zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt S 12.955.60

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die - bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens - an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 6.477.80 ist am 1.1.1960 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem diesem Tag folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von jeweils S 6.477.80 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschnitt VIII!)

3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 6039-- (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziff. 5 genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff. 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S
Verzugszinsen S
usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österr. Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalkraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho. Bescheides vom 19.5.1958, W 6039/1-DI-14S/55 bzw. des Schuldscheines vom 3.6.1958 auch weiterhin, sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt

oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer mindestens zwei Fälligkeitsterminen seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

VIII. Die gem. Abschn. III, Ziff. 2 am 1. I. 1960 fällig werdende erste Tilgungsquote ist bis spätestens 1. 7. 1960 einzuzahlen.

IX. Im Abschnitt III, Ziff. 2 wurden die beiden letzten Wörter des ersten Satzes amtlich gestrichen.

B e g r ü n d u n g:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im WWG., insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

Es ergeht an:

1. Herrn Emil und Frau Gisela Rockenbauer
zu Hd. d. Geb. Verw. Franz W a c h e
W i e n I., Seilerstätte 1

2. Herrn Landeshauptmann von Wien M. A. 25
W i e n XVII., Kalvarienbergg. 33
zur do. Zl. M. A. 25-F 5906/55 z. g. K.

15. Dezember 1959
Der Bundesminister/
i. V. Dr. Hainzer

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Magistratsabteilung 25
Eingel. 31. DEZ. 1959
Zl. Blg.

ING. ALBERT WOLFGANG

Welbing

STADTBAU MEISTER

HOCH-, STAHLBETON- UND TIEFBAU

WIEN VI, STUMPERGASSE 23/7 · TELEPHON 57 45 25, 57 61 44

An den

Magistrat der Stadt Wien
Mag.Abt.25,

WIEN, den 23. Juni 1959

W i e n XVII.,

L

Kalvarienbergg. 33

Betr.: Bauvorhaben Wien 2., Novarag. 53 W 6039

Bezug: Bescheid.v.B.M.f.H.u.W. vom 19.Mai 58

Gemäß Punkt 6) des Bescheides vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vom 19.Mai 1958 melde ich, daß die Wiederaufbauarbeiten in obgenanntem Hause am 23. Juni 59 fertiggestellt worden sind.

Hochachtungsvoll !

Ing. A. WOLFGANG

WELBING

Stadtbaumeister

VI., Stumpergasse 23

57-45-25 43-44-71

Welbing

Magistratsabteilung 25

Eingel. 26. JUNI 1959

Zl. Blg. *Ri*

Leukam Hartpost 1935

15/ Schli

-2-
BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. W 6039/1-II/14S-1955.

B e s c h e i d

1. In Erledigung des Ansuchens vom **21.Sept.1954** wird

Herrn Emil und Frau Gisela R o c k e n b a u e r, vertreten
durch **Herrn Franz Wache**, Gebäudeverwalter, **Wien,I., Seilerstätte 1**,

(im folgenden Bewerber genannt) für die Wiederherstellung des
Wohnhauses, **Wien,II.,Novaragasse 53, - - -**

Grundstück-Nr.: **849 - - -**

Grundbuch der Kat.Gem. **Leopoldstadt - - -** unter EZ.: **1218**

im Grunde des § 18,Abs.(2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBI. Nr. 130/48) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzins-
liches Darlehen gem.§ 15,Abs.(2), lit. a) des genannten Ge-
setzes im Betrage von **S 991.400.-**

(in Worten: **Neunhundertneunzigtausendvierhundert** Schilling)

bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar.
Die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages)
erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Abschn. II,
Ziff. 11) festgesetzt.

2. Aus Anlass dieser Bewilligung ist nach Art.II, Abschn.A, All-
gemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1957
eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10,- zu entrichten. Der
Bewerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form
von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer **W 6039 - - -**
an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

II.

Das Darlehen wird nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen und Auflagen zugezählt:

1. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der ganzen Liegenschaft EZ. 1218 der Kat.Gem. Leopoldstadt - - - in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bürgerlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrundeliegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen; diese Lösungsverpflichtung (§ 469a ABGB) ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Bewerber zu veranlassen.

2. Dem Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds darf dürfen auf der genannten Liegenschaft als Lasten im Range vorangehen:

Pfandrecht COZ.44 per S 1.012.- samt Anhang,

" " 45 " S 1.317.- " " .

3. Das Darlehen wird unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:

- a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinabdrücke (1 Original und 2 Abschriften) sind bei der Österr.Staatsdruckerei, Wien III., Rennweg 12a oder Wien I., Wollzeile 27a, erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Lösungsverpflichtung (Pkt.1) durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges und des Schuldscheines.
- c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Bewerbers lautenden Kontos, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
- d) Bekanntgabe, wer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmacht).
- e) Vorlage von höchstens 3 Zahlungsaufträgen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
- f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Pkt.13).

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrag zu.

In jenen Fällen, in denen der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds die Vorlage der Subunternehmerrechnungen für geboten erachtet, steht ihm das Recht zu, die Vorlage dieser Rechnungen vom Bewerber zu verlangen, der verpflichtet ist, diese Rechnungen vorzulegen.

Die dem Bewerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 14 Tagen an die bauausführenden Unternehmungen zu überweisen; die Vereinbarung eines Haftrücklasses bei der letzten Zahlung ist jedoch zulässig. Sofern ein Generalunternehmer vom Bewerber bestellt wurde, hat auch dieser die ihm vom Bewerber ausbezahlten Beträge binnen 14 Tagen an die Subunternehmer weiterzuleiten. Der Bewerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung durch Vereinbarung mit dem Generalunternehmer sicherzustellen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Leistung weiterer Zahlungen vom Nachweis der Erfüllung dieser Verpflichtungen abhängig machen.

Gebühren für Architektenleistungen für die Durchführung eines aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Bauvorhabens werden vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nur an jene physichen oder juristischen Personen vergütet, die zu solchen Leistungen berechtigt sind und während der Ausführung ihrer Leistungen weder zum Bewerber noch zum Bauführer oder deren Bevollmächtigten in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Die vom Fonds überwiesene Bezahlung der Architektenleistungen ist vom Bewerber zur Gänze binnen 14 Tagen nach Erhalt jener Person zu überweisen, die diese Leistungen erbracht hat.

4. Die Wiederherstellungsarbeiten sind entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u. zw. Bau- und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen, Kostenanschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben, die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen.

Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds (siehe Pkt.10).

5. Die Wiederherstellungsarbeiten sind binnen **4 Wochen** zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von **12 Monaten** durch schlüsselfertige und voll beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.
6. Dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann sind unverzüglich zu melden:
 - a) der tatsächliche Beginn und die tatsächliche Beendigung (Benützbarkeit aller aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Teile des Gebäudes) der Wiederherstellungsarbeiten. Diese Meldungen sind vom Bewerber schriftlich zu erstatten, vom Prüfingenieur verantwortlich zu bestätigen und vom Bauleiter (in dessen Ermangelung vom Generalunternehmer) gegenzuzeichnen.
 - b) Name und Anschrift des Bauführers.
7. Dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfingenieur oder Organ des Landeshauptmannes) ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnung erforderlich ist.
8. Dem Bewerber wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.
9. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende, deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot) 4

Fondsmitteln des

Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (weiß)

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) (rot)

10. Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene, verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender gewechselt werden, so ist hierzu v o r Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen.

Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrundeliegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds v o r Auftragserteilung schriftlich einzuholen.

Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfingenieur oder Landeshauptmann) überprüfen zu lassen.

11. Spätestens 8 4 Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unverzüglich vorzulegen.

12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten (jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung), ist an der Außenfassade des Hauses eine Tafel mit dem folgenden Text so anzubringen, daß für die Vorbeigehenden die Tafel gut sichtbar und der Text gut lesbar sind:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939 - 1945 zerstört beschädigt und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren **1958/59** unter Bundeskanzler Ing. Julius R a a b wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.

13. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind vom Bewerber für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung mit der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind vom Bewerber pünktlich zu bezahlen.

Der bestehende und zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gesperrte Versicherungsvertrag darf ohne Zustimmung dieses Fonds nicht gekündigt werden.

14. Der Bewerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

15. Die Positionen des dieser Bewilligung zugrunde liegenden Kostenvoranschlags, die durchgestrichen und mit dem Buchstaben "Z" bezeichnet sind, beinhalten Arbeiten, die der Behebung von Zeitschäden dienen. Für diese Leistungen kann gemäß § 1 WWG. Fondshilfe nicht bewilligt werden. - Der Darlehenswerber ist verpflichtet, die so bezeichneten Schäden gleichzeitig mit den Kriegsschäden beheben zu lassen und dies anlässlich der Vorlage der Schlußabrechnung dem WWF. nachzuweisen. Vor Erbringung dieses Nachweises kann die Zuzahlung des Teiles der Darlehensvaluta, der mit der Schlußabrechnung angesprochen wird, nicht erfolgen. - Die Kosten der Zeitschadensbehebung wurden mit S 53.877'95 festgestellt.

16. In dem bewilligten Darlehensbescheid sind die Kosten für Sicherungsarbeiten im Betrage von S 134.157'21 enthalten. Dieser Betrag kann im ersten Zahlungsansuchen angesprochen werden.

17. Der mit Schreiben vom 15.I.1958, Zl. W 6039/4/58, bekanntgegebene Baufirmenwechsel wird zur Kenntnis genommen. Es tritt daher an Stelle der Fa. Ing. Ferd. Semsch, Wien, XVI., Steinbruchstr. 2-4, die Fa. Ing. A. Wolfgang W e l b i n g, Wien, VI., Stumpergasse 23.

18. Der Prüflingenieur hat im Einvernehmen mit der Fondsverwaltung vor Deckenauswechslung durch Augenschein an Ort und Stelle festzustellen, in welchem Umfang diese Auswechslung zu erfolgen hat. Er hat hierüber ein Protokoll ins Bautagebuch einzutragen; die Angaben sind der Endabrechnung zugrunde zu legen und samt den dazugehörigen Skizzen der Schlußabrechnung beizuschließen.

III.

Zum Prüflingenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Bewerber auferlegten Verpflichtungen wird **Herr Architekt Raoul Lavaulx, Wien, I., Rathausstr. 13, - - -** bestellt.

Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten Darlehenssumme bereits enthalten.

IV.

Durch die vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die "Erklärung zur Darlehensbewilligung" vom **27.2.1958** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **23.I.1958** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **15.I.1958.**

VI.

Der Bewerber hat die folgenden Verpflichtungen auf seinen Nachfolger im Eigentum an der Liegenschaft zu übertragen:

1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.
2. Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.

XI.

3. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die

Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den dem Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.

4. Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschrift I, Ziff. 1, genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Einverleibung des Eigentumsrechtes eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung zu ungeteilten Händen eintreten; die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die einschlägigen Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes geregelt; das im Abschnitt I bewilligte Darlehen ist daher innerhalb von 75 Jahren (jährlich $\frac{1}{3}\%$ der Darlehenssumme) zurückzuzahlen. Für den Fall, daß die Rückzahlung nicht zeitgerecht erfolgt, werden Vorzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden.

Dem Bewerber steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung ist schriftlich an die Fondsverwaltung zu richten.

Bei Nichterfüllung der in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen durch den Bewerber kann der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds das Darlehen zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) kündigen. Dieses Recht steht ihm vor allem dann zu, wenn der Bewerber an mindestens zwei Fälligkeitsterminen der Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

- a) das Darlehen erschlichen wurde,

- b) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht hat oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht;
- c) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetze vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
- d) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, nicht einhält;
- e) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
- f) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn der Bewerber ohne vorherige Zustimmung der Fondsverwaltung
- aa) nicht die dem Bewilligungsbescheid entsprechende Zahl von Wohnungen herstellt,
- bb) die Wohnungsgrößen abändert,
- cc) an Stelle von Wohnungen und Wohnräumen Betriebsräume (z.B. Büros, Geschäfte, ärztliche und zahnärztliche Ordinationsräume und dergleichen) ausführt.
- Ist die Darlehensbewilligung widerrufen worden, so werden bereits zugezahlte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

B e g r ü n d u n g :

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz begründet.

Erght an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Herrn Emil und Frau Gisela R o c k e n b a u e r,

z.H. des Bevollmächtigten Herrn Franz WACHE,
Gebäudeverwalter,

Wien, I., Seilerstätte 1,

2. den Herrn Landeshauptmann von Wien - Mag.Abt.25

zur do.Zl. MA.25 - F 5906/55

Wien, XVII., Kalvarienberggasse,

zur gef.Kennntnisnahme.

19.Mai 1958.

Der Bundesminister:

I.V. K l o s s .


M. Abt. 25

Eingelangt 23 Mai 1958

Zahl

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



B e r u r t e i l t

Gesetz bestimmt.

W6039

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Ansuchen

W 1

3 fach einzureichen!

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in
Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) **)

- a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),
c) um die Übernahme der Bürgschaft*),
d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)

dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nach-
folgende Bauvorhaben:

Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens):**

Bundesland: Wien Politischer Bezirk: Wien
Gemeinde: Wien, II., Straße und Haus Nr.: Novaregasse 53
Kat. Gem.: Leopoldstadt E. Z.: 7278 Grundstücknummer(n):

Eigentumsverhältnisse):**

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Karl Bauer Eisela Rockerbauer
Emil Deutsch und Mitb.

Bewohn. Verhältnisse: Franz Wankel

Staatsbürgerschaft:

Anschrift: Wien 4, Seilergasse 1 Fernruf:

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Ja / Nein*)

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname:

Staatsbürgerschaft: Anschrift: Fernruf:

Nummer der Baurechtseinlage:

3. Erbauungsjahr: 1905

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI. Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu —%, für Betriebszwecke zu —% ausgebaut gewesen)**).

5. Angaben über den Mietzins**):

Höhe des Jahreshauptmietzins im Jahre 7955 S 1.670,- x 72 = 79.320,- S

Höhe des Jahresbruttomietzins im Jahre S Pl. Zinsliste

6. Unmittelbare Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:

Bombentreffer und Luftdruckeinwirkung, 1944-1945

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzseinheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	1 423,74 1.423,64	1 423,74 1.423,64
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche	398,69	398,69
Gesamte Verkehrsfläche	247,94	247,94
Summe	2 070,37 2.070,27	2 070,37 2.070,27

2. Nutzseinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	27	27
Betriebsstätten und Lagerräume	7	7

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

wie Altbestand. Auswechslung der 4 Stockwerksdecke gegen eine Stahlbeton-Fertigteildecke u. Neugestaltung der Fassenschaufläche in einfacher Form. 10 mt. Prof. Arbeiten

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): ☒ Ja ☐ Nein*)

Angabe der Abweichung:

Angabe der Gründe:

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am 6. 9. 1954 von MA 36 Bau- u. Planung
f.d. Bz. 1-9 u. 20 mit Zahl MA 36 2, November 53
b) ~~Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich~~*) 1/54

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.
Fertigstellung des Rohbaues innerhalb von 10 Wochen nach Baubeginn.
Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 5 Mon. Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 2.327.441,76 991.000
~~1.054.015,82~~
900.544,57
980.480,44

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

Für das Bauvorhaben wird

- a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 1.327.441,76
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 991.000 in der Form der Vorfinanzierung,
c) die Übernahme der Bürgschaft für S 900.544,57,
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S 1.054.015,82 zur Verzinsung eines Darlehens der 1.327.441,76 von S 991.000 angesprochen*).

Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen**):

Vor- und Zuname: Ing. Ferdinand Semach, StadtbaumeisterAnschrift: Wien 16. Steinbruchstr. 2-4Fernruf: Y 12-4-29

Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Ing. A. Wolfgang Wellburg, Wien VI, Champagnerg. 13Anschrift: Wien 16. Steinbruchstr. 2-4Fernruf: 434477

Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: Ing. Ferdinand Semach, StadtbaumeisterAnschrift: Wien 16. Steinbruchstr. 2-4Fernruf: Y 12-4-29Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): ☒ Ja ☐ Nein*)

Überprüfer**): der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETERAnschrift: ARCHITEKT RAOUL LAVALUX

WIEN, VI., DREIHUFEISENGASSE 9
TELEFON B 21 505 und B 48 830

Fernruf: 434477Wien
(Ort)am 21. Sept. 1954

(Eigenhändige Unterschrift)

Baubehörde
FRANZ WACHS
Wien, I. Sektorsstelle V
Telefon B 23-3-14

Prüfermerk des Erstprüfers:



Siegel:

Datum: 11. Okt. 1954

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:

M. Abt 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Ost

Eingelangt 25. Feb. 1955Zahl F-11/9/55

Beilagen

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

Bundesministerium für Handel und Gewerbe
für Handlung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds:

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W

6039

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

hint

Grundzahl:

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

pellfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes

(BGBl. Nr. 26/1951)

verber:

des Bauvorhabens: Wien 2., Novaragasse 53

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Muster für die
Baubeschreibung

W 5

Zweifach beilegen!

Beilage Nr.

W6039

Siehe Beilage!

Muster für die Baubeschreibung

Merkung: Die Baubeschreibung ist sinngemäß der folgenden Mustervorlage abzufassen. Für die Baubeschreibung im einzelnen Baufalle sind nur jene Fragen der Mustervorlage heranzuziehen, deren Beantwortung für die nähere Ausführung der Angaben im „Ansuchen“ (Vordruck W 1) notwendig ist.

Baugrund.

1. Art der Baustelle (z. B. Eckbaustelle usw.):
2. Ausmaß des Baugrundes:
3. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischem Strom:
4. Art der Fäkalien- und Abwasserabfuhr:
5. Art der Einfriedung:
6. Art des Gehsteiges:
7. Sind bei Bauführungen Änderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich?
8. Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan vorgesehen?

Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand).

9. Art der Bebauung in städtebaulicher, verbauungsmäßiger und baupolizeilicher Hinsicht, insbesondere bezüglich Bau- und Baufuchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Verbauungsdichte:
10. Baujahr, Nutzungszweck, Erhaltungszustand und Kriegsschaden der Einzelobjekte:

Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für das die Fondshilfe angesprochen wird.

11. Verbaute Fläche (samt Berechnung):
12. Umbauter Raum (samt Berechnung):
13. Geschößzahl:
14. Geschößhöhen:
15. Ist das Objekt unterkellert? In welchem Ausmaß?
16. Ausführungsart des Gebäudes hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe:
17. Ausstattung des Gebäudes:
18. Anzahl der Wohnungen im Kellergeschoß:
19. Ist das Dachgeschoß zu Wohn- oder Betriebszwecken ausgebaut gewesen?
20. Entsprach das Gebäude hinsichtlich Bau(fucht)linie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen?
21. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes:
22. Sonstige (wohnungsmäßige bzw. betriebstechnische) Mängel:

Kriegsschaden.

23. Art und Umfang der Beschädigung oder Zerstörung:
24. Zeitliche Auswirkungen der Beschädigung bzw. Zerstörung auf den Baurest:

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes:

25. Art und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten (Pölzungen, Nottächer usw.):
26. Durchgeführte Abtragungs(Spreng)arbeiten:
27. Umfang der Schuttabfuhr:
28. Angabe der noch lagernden Schuttmengen:
29. Art und Menge der wiedergewonnenen, noch verwendbaren Baustoffe:
- 29a Art und Menge der wiedergewonnenen und verkauften Baustoffe:

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

30. Bestehende Gefährdung (z. B. durch Absturzgefahr, Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse usw.) bestehender Gebäudeteile:
31. Durchgeführte Überprüfung des dzt. Bauzustandes durch einen Gewerbetreibenden oder Sachverständigen (event. Gutachten beilegen):
32. Ist das bestehende Mauerwerk der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile für den Wiederaufbau verwendbar?
33. Sind die Deckenkonstruktionen der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile noch vorhanden bzw. den Wiederaufbau noch verwendbar?
34. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden?


a) Datum:

b) Arbeitsumfang:

35. Grund der Einstellung der Wiederaufbauarbeiten:

VII. Geplanter Wiederaufbau.

36. Art und Umfang des Wiederaufbaues:
37. Werden Abweichungen (An-, Zu-, Um- oder Aufbauten) gegenüber dem Altbestande durchgeführt? Gründe:
38. Wird die Raumausteilung gegenüber dem Altbestande verändert? Gründe:
39. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes, als auf der bisher verbaut, gew. Grundfläche aufgeführt? Gründe:
40. Muß für die Baudurchführung Nachbargrund erworben werden?
41. Wird das Gebäude auf einem anderen Grundstück errichtet? Gründe:
42. Verbaute Fläche des neu aufgebauten Wohnhauses (samt Berechnung):
43. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses (samt Berechnung):
44. Geschöszahl:
45. Geschözhöhen:
46. Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe (Verwendung von Abmaterial, Schuttverwertung):
47. Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile:
48. Geplanter Baustellenbetrieb (Personalstand, Art und Umfang, Baustelleneinrichtung):



Novaragasse 53

Novaragasse 53

Beilage Nr.: 4

Nicht eingeleitet oder nicht
eingeleitet worden

W 6039

Beilage zur Baubeschreibung W 5

14.: 3,20 - 5,95 =
15.: 3,20 - 5,95 =
16.: Ziegelbau mit Holindecken, harte Deckung

I.) Baugrund:

- 1.: weich, einfach
- 1.: Mittelbaustelle
- 1.: keine Mittelbaustelle.
- 2.: lt. Plan = 667,70 m2
- 3.: ja
- 4.: ja
- 4.: Rohrkanal
- 5.: Hofmauern und niedere Gebäude
- 6.: Beton und Asphalt

IV.) Tragkonstruktionen:

- 8.: nein
- 8.: keine

II.) Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden: (Altbestand)

9. Bauklassenmäßige Höhe, an der Baufuchtlinie, 20,50 m hoch, Blockbau mit innerem Hof, mit ca. 80% Verbauung
10. 1905, Kleinwohnungshaus, mittel, Bombentreffer an der Straßenseite, Luftdruckschäden

III.) Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für das die Fondshilfe angesprochen wird:

- 11.: lt. Plan = 667,70 m2
- 147,73
519,97 m2

VI.) Baugrund:

- 12.: 519,97 m2
- Abzug: 45,60 m2 = (15,20 x 3,00)
- 13.: 474,37 m2
- 14.: ja, mit 3 Mittel
- 15.: 474,37 x 23,91 = 11.342,19 m3
+ 45,60 x 5,50 = 250,80
11.592,99 m3

VII.) Geplanter Wiederaufbau:

- 13.5.: 6 Geschosse

Ministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Bezeichnung des Bewilligungsbescheides

W 6039

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Link

Der Bauherr
Ing. Ferdinand Semach
Stadtbauingenieur
Wien XVI, Steinbrunnstr. 2-4
Tel. Y 12-4-23, A 46-2-10

M. M. M. M.



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Bauherr: **Emil Deutsch und Mitbesitzer**

Darlehenswerber: **Hausverw. Franz Wache, 1, Seilerstätte 11**

Ort des Bauvorhabens: **Wien 2, Novaragasse 53**

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Erklärung.

Das Bauvorhaben **Wien 2, Novaragasse 53**

ist das Bauvorhaben **Wien 2, Novaragasse 53**
von mir (uns) der (die) **Ing. Ferd. Semach, Stadtbauingenieur (Ort) 16, Steinbrunnstr. 2-4**
erklärt von mir (uns) der (die) **Ing. A. W. Welbing, Wien VI, Stumpergasse 23**

(Name und Anschrift)

daß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
t der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*)

Baugruppe:*) **B**

Arbeitsgruppe:*) **I**

Arbeitsgruppe:*) **III**

Arbeitsgruppe:*) **III**

2.176

2.025

1.356

1.26

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



23. Jan. 1958

808.245.15

297.854.91

28.547.27

29.023.03

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Wien, am **20. Jan. 1958**

(Unterschrift des Darlehenswerbers)

FRANZ WACHE

Wien 4, Seilerstätte 11

1.1.1958

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Stempel Nr. 130/1948

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus

Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 6039
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Hinf

Erklärung.

Ich, Ing. A. W. Semsch, Wien VI, Novaragasse 53, erkläre hiermit, dass ich die Gebühren für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zur Durchführung nachfolgender Leistungen beauftrage:

Baugruppe: *) B
Arbeitsgruppe: *) I
Arbeitsgruppe: *) III

Die % der reinen Gesamtbaukosten mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): % 3,325

die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 853.051.88

auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Zahlungsausuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 28.346.91

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Emil Deutsch und Mitbesitzer
werber: Hverw. Franz Wache, 1., Seilerstätte 1
t des Bauvorhabens:
Wien 2., Novaragasse 53

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

W 6039

Beilage Nr.: 10 /

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11)

2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. 1 c an-
gesprochenen Baukostensumme)

3. Gebühr für den Prüflingenieur (1% der unter Pkt. 1 c an-
gesprochenen Baukostensumme)

das Bauvorhaben Wien 2., Novaragasse 53

d von mir (uns) der (die) Ing. Ferd. Semsch, Stadtbaum. 16, Steinbruchstr. 2-4 Y 12-429

maß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe: *)	B	% *)	2,048
Arbeitsgruppe: *)	I	% *)	2,0793
Arbeitsgruppe:	III	% *)	1,275
		% *)	3,3744

me der % der reinen Gesamtbaukosten
mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): % 3,325

die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 853.051.88

auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Zahlungsausuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
hitektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 28.346.91

Wien, am 21.9.1954

Emil Deutsch
(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten)

Bauverwaltung
FRANZ WACHE
Wien, I., Seilerstätte 1
Honorar 10.20.00.00

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Gesetz (BGBL. Nr. 26/1948)
Leistungen
W 11

Wohnhaus-Wiederaufbau
Gesetz (BGBL. Nr. 26/1948)
Leistungen
W 11

W 6039

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Erklärung.

Wir (uns) der (die) Ing. Ferd. Semesch, Steinhilfstr. 16, 115-453
in Wien S., Novaragasse 53
erklären hiermit, dass die oben angegebenen Gebühren für Architektenleistungen bei Bauteilen nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
Durchführung nachfolgender Leistungen beantragt:

Bauartgruppe: *	Arbeitsgruppe: *	Arbeitsgruppe: *
I	0,00	0,00
II	0,00	0,00
III	0,00	0,00
IV	0,00	0,00
V	0,00	0,00
VI	0,00	0,00
VII	0,00	0,00
VIII	0,00	0,00
IX	0,00	0,00
X	0,00	0,00
XI	0,00	0,00
XII	0,00	0,00
XIII	0,00	0,00
XIV	0,00	0,00
XV	0,00	0,00
XVI	0,00	0,00
XVII	0,00	0,00
XVIII	0,00	0,00
XIX	0,00	0,00
XX	0,00	0,00
XXI	0,00	0,00
XXII	0,00	0,00
XXIII	0,00	0,00
XXIV	0,00	0,00
XXV	0,00	0,00
XXVI	0,00	0,00
XXVII	0,00	0,00
XXVIII	0,00	0,00
XXIX	0,00	0,00
XXX	0,00	0,00

Die Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebühren für Architektenleistungen bei Bauteilen nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzureichen.

Wien, am 20. Jan. 1958

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBL. Nr. 26/1948)
Darlehensgeber: H. W. Franz Wache, 1, Seilerstätte 1
Ort des Bauvorhabens: Wien 2, Novaragasse 53

Wohnhaus-Wiederaufbau
Zusammenstellung der Gesamtkosten
3fach beilegen!
Beilage Nr. 1

Zusammenstellung der Gesamtkosten

I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA)	S 907.054,91
b) hievon werden vom Darlehensgeber aufgebracht	S -
c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme)	S 907.054,91
II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen	
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11)	S 29.823,03
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)	S 4.539,27
3. Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)	S 9.078,55
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung	S 154.421,26
5. Kosten für durchgeführte Ersatzmaßnahmen	S 153.421,26
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen	S -
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände	S -
8. Gebühren für den Anschluß an die	
a) Kanalisierung	S 520,--
b) Wasserleitung	S 400,--
c) Gasleitung	S 724,78
d) Elektrizitätsleitung	S 600,--
9. Kommissionsgebühren für	
a) Baubewilligung	S 500,--
b) Benützungskonsens	S 400,--
c) Rohbau und Eisenbeschau	S -
d) Gas- u. Wasserinstall. (Druckproben usw.)	S -
e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde	S 4.100,--
f) Verkehrsflächenbenützung	S 2.900,--
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)	
a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel	S 500,--
b) Angedrohte Fondshilfe	S -
c) Angedrohte Fondshilfe	S 1.109.637,02

Ich beantrage das Darlehen in annähernd gleichen Raten zuzuzahlen.

Bundeministerium für Handel und
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid
zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)

a) Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden
Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11)

Baukosten)

b) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen
(1,5% der reinen Baukosten)

Gebühren für den Anschluß an die

a) Kanalisierung +

b) Wasserleitung +

c) Gasleitung +

d) Elektrizitätsleitung +

Kommissionsgebühren

a) Baubewilligung +

b) Benützungskonsens +

c) Eisenbeschau etc. +

d) Verkehrsflächenbenützung

+ gegen Nachweis

Etwaige Aufschließungskosten

Etwaige Anliegenleistungen

sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)

a) Erinnerungstafel

b)

c)

d)

e)

f)

10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)

a) Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds-Erinnerungstafel

b)

c)

d)

e)

f)

Angesprochene Fondshilfe

Dr. Lager-Nr. 922. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 1713 53

empfehlen gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951)

Emil Deutsch und Mitbesitzer
Erwerber: Hverw. Franz Wache, 1., Seilerstätte 1
Ort des Bauvorhabens: Wien 2., Novaragasse 50

W 6039

Wohnhaus-
Wiederaufbau,
Zusammenstellung
der Gesamtkosten

W 7

3fach beilegen!

Beilage Nr. 9

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)	S 853.951.89	782.517.46
a) Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11)	S 28.346.91	26.409.96
Baukosten)	S 12.135.78	11.737.76
b) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen (1,5% der reinen Baukosten)	S 41.142.69	38.147.72
Gebühren für den Anschluß an die		
a) Kanalisierung +	S 520.—	
b) Wasserleitung +	S 400.—	
c) Gasleitung +	S 480.—	
d) Elektrizitätsleitung +	S 600.—	
Kommissionsgebühren	S 2.000.—	S 2.000.—
a) Baubewilligung +	S 500.—	
b) Benützungskonsens +	S 400.—	
c) Eisenbeschau etc. +	S 1.000.—	
d) Verkehrsflächenbenützung	S 2.000.—	
+ gegen Nachweis	S 3.900.—	S 3.900.—
Etwaige Aufschließungskosten	S	
Etwaige Anliegenleistungen	S	
sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)		
a) Erinnerungstafel	S 500.—	
b)	S 153.421.26	
c)	S 153.921.26	153.921.26
d)	S 500.—	
e)	S 500.—	
f)	S 500.—	
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)		
a) Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds-Erinnerungstafel	S 900.594.57	1.054.075.83
b)	S 900.594.57	
c)	S 900.594.57	
d)	S 900.594.57	
e)	S 900.594.57	
f)	S 900.594.57	
Angesprochene Fondshilfe	S 900.594.57	



Wien, am 11. Okt. 1954 195—
(Ort)

Handwritten signature
(Eigenhändige Unterschrift)

Zahlungsplan

Teilzahlungsansuchen Nr.	Betrag	Hiemit erreichtes Bauziel bzw. erreichter Bauabschnitt
1	1.000,-	Grundrissarbeiten
2	1.000,-	Grundrissarbeiten
3	1.000,-	Grundrissarbeiten
4	1.000,-	Grundrissarbeiten
5	1.000,-	Grundrissarbeiten
6	1.000,-	Grundrissarbeiten
7	1.000,-	Grundrissarbeiten
8	1.000,-	Grundrissarbeiten
9	1.000,-	Grundrissarbeiten
10	1.000,-	Grundrissarbeiten
11	1.000,-	Grundrissarbeiten
12	1.000,-	Grundrissarbeiten
13	1.000,-	Grundrissarbeiten
14	1.000,-	Grundrissarbeiten
15	1.000,-	Grundrissarbeiten
16	1.000,-	Grundrissarbeiten
17	1.000,-	Grundrissarbeiten
18	1.000,-	Grundrissarbeiten
19	1.000,-	Grundrissarbeiten
20	1.000,-	Grundrissarbeiten
21	1.000,-	Grundrissarbeiten
22	1.000,-	Grundrissarbeiten
23	1.000,-	Grundrissarbeiten
24	1.000,-	Grundrissarbeiten
25	1.000,-	Grundrissarbeiten
26	1.000,-	Grundrissarbeiten
27	1.000,-	Grundrissarbeiten
28	1.000,-	Grundrissarbeiten
29	1.000,-	Grundrissarbeiten
30	1.000,-	Grundrissarbeiten
31	1.000,-	Grundrissarbeiten
32	1.000,-	Grundrissarbeiten
33	1.000,-	Grundrissarbeiten
34	1.000,-	Grundrissarbeiten
35	1.000,-	Grundrissarbeiten
36	1.000,-	Grundrissarbeiten
37	1.000,-	Grundrissarbeiten
38	1.000,-	Grundrissarbeiten
39	1.000,-	Grundrissarbeiten
40	1.000,-	Grundrissarbeiten
41	1.000,-	Grundrissarbeiten
42	1.000,-	Grundrissarbeiten
43	1.000,-	Grundrissarbeiten
44	1.000,-	Grundrissarbeiten
45	1.000,-	Grundrissarbeiten
46	1.000,-	Grundrissarbeiten
47	1.000,-	Grundrissarbeiten
48	1.000,-	Grundrissarbeiten
49	1.000,-	Grundrissarbeiten
50	1.000,-	Grundrissarbeiten
51	1.000,-	Grundrissarbeiten
52	1.000,-	Grundrissarbeiten
53	1.000,-	Grundrissarbeiten
54	1.000,-	Grundrissarbeiten
55	1.000,-	Grundrissarbeiten
56	1.000,-	Grundrissarbeiten
57	1.000,-	Grundrissarbeiten
58	1.000,-	Grundrissarbeiten
59	1.000,-	Grundrissarbeiten
60	1.000,-	Grundrissarbeiten
61	1.000,-	Grundrissarbeiten
62	1.000,-	Grundrissarbeiten
63	1.000,-	Grundrissarbeiten
64	1.000,-	Grundrissarbeiten
65	1.000,-	Grundrissarbeiten
66	1.000,-	Grundrissarbeiten
67	1.000,-	Grundrissarbeiten
68	1.000,-	Grundrissarbeiten
69	1.000,-	Grundrissarbeiten
70	1.000,-	Grundrissarbeiten
71	1.000,-	Grundrissarbeiten
72	1.000,-	Grundrissarbeiten
73	1.000,-	Grundrissarbeiten
74	1.000,-	Grundrissarbeiten
75	1.000,-	Grundrissarbeiten
76	1.000,-	Grundrissarbeiten
77	1.000,-	Grundrissarbeiten
78	1.000,-	Grundrissarbeiten
79	1.000,-	Grundrissarbeiten
80	1.000,-	Grundrissarbeiten
81	1.000,-	Grundrissarbeiten
82	1.000,-	Grundrissarbeiten
83	1.000,-	Grundrissarbeiten
84	1.000,-	Grundrissarbeiten
85	1.000,-	Grundrissarbeiten
86	1.000,-	Grundrissarbeiten
87	1.000,-	Grundrissarbeiten
88	1.000,-	Grundrissarbeiten
89	1.000,-	Grundrissarbeiten
90	1.000,-	Grundrissarbeiten
91	1.000,-	Grundrissarbeiten
92	1.000,-	Grundrissarbeiten
93	1.000,-	Grundrissarbeiten
94	1.000,-	Grundrissarbeiten
95	1.000,-	Grundrissarbeiten
96	1.000,-	Grundrissarbeiten
97	1.000,-	Grundrissarbeiten
98	1.000,-	Grundrissarbeiten
99	1.000,-	Grundrissarbeiten
100	1.000,-	Grundrissarbeiten

DIPL. ING. MICHAEL LEIB
STAATL. DEF. u. BEZ. ZIVILINGENIEUR
für BAUWESEN
WIEN, III., WEYRG. 7/5, U 10-110
GERICHTL. BEZ. SACHVERSTÄNDIGER
u. SCHÄTZMEISTER für das BAUFACH

Abschrift

arbeiten in dem durchgeführten Ausmaße notwendig und die dafür aufgewendeten Kosten angemessen waren.

Wien, 4. April 1950

59 R.K. 478/47

Be fund

Das Haus Wien II., Novaragasse 53 war schwer bombenbeschädigt und sind die Wiederaufbauarbeiten entsprechend den örtlichen

Gutachten

darüber, ob die vom Auftraggeber Karl Bauer durchgeführten Wiederaufbauarbeiten des Hauses Wien II., Novaragasse 53, E.Z.

1218, Kat. Gem. Leopoldstadt, in dem durchgeführten Ausmaße notwendig und die dafür aufgewendeten Kosten angemessen waren.

den am Rand der Konsenspläne einer eingehenden kommissionellen Vornahme des Augenscheines am 26. Jänner 1950, 15 Uhr.

Anwesend: Für den Antragsgegner:

In 1. Frau Wache für die Hausverwaltung Bauer
Ing. Kaufmann für die Baumeister Ehrhäusl
die Ing. Höppl für die Firma Tiesl, Zimmermeister (in Plan
Herr Snizek für Rauchfangkehrer Karl Golchen Wwe.
gelb Herr Welbing als Vertreter der Firma Baumeister Semsch
die auf Rechnung der Parteien die Innenarbeiten in den
genau Wohnungen durchgeführt hat

in dr Für den Antragsteller:

schäd Herr Nippel als Vertreter des Herrn Dr. Eckerl und der
Hausverwaltung Deutsch.
Im 2. Stock wurde ein stark beschädigter Gassengießer der Boh-

nungen 11 und 11a abgetragen und wieder neu aufgemauert; zwei
Gerichtsbeschuß: Gutachten darüber, zu erstatten, ob die vom
Antragsgegner durchgeführten Wiederaufbau-

ING. MICHAEL LEIB
ZIVILINGENIEUR
U. BAUWESEN
WEYRG. 110-110
SACHVERSTÄNDIGER
FÜR DAS BAULICH

Abgefragt

Wien, 4. April 1950
20. 2. 1950

Entschieden

Über, ob die vom Auftraggeber Karl Bauer durchgeführten Wiederaufbauarbeiten des Hauses Wien II., Novaragasse 53, B.Z. 118, Kat. Gm. beauftragt, in dem durchgeführten Ausmaß notwendig und die dafür aufgewendeten Kosten angemessen waren.

Nachnahme des Angebots vom 20. Januar 1950, 15 Uhr.

Wesentlich für den Auftraggeber:

Frau Wache für die Hausverwaltung Bauer
Ing. Kautzmann für die Bauleitung
Ing. Hüppi für die Firma Tischler Zimmermeister
Herr Bärner für die Firma Tischler Zimmermeister
Herr Weidinger als Vertreter der Firma Tischler Zimmermeister
die am Bau der Wiederaufbauarbeiten in den Wohnungen durchgeführte

Für den Auftraggeber:

Herr Hüppi als Vertreter des Herrn Dr. Kautzmann und der Hausverwaltung Bauer

Entschieden darüber, zu erstatten, ob die vom Auftraggeber durchgeführten Wiederaufbauarbeiten

hergestellt. Bei der Wiederaufbauarbeiten ist das obere Ende und aufgemauert. In der Decke über dem 2. Stock wurden 2 I-Träger arbeiten in den durchgeführten Ausmaß notwendig und die dafür aufgewendeten Kosten angemessen waren.

getragen und neu aufgemauert und zwar das stark zerstörte Kaminmauerwerk, das unbedingt wegen Zerrüttung und Undichtigkeit der Kaminschlote ausgetauscht werden musste. In den drei linksseitigen Gassenzimmern wurden neue Trandecken hergestellt, weil

Befund

Das Haus Wien II., Novaragasse 53 war schwer bombenbeschädigt und die Wiederaufbauarbeiten entsprechend den amtlichen Baukonsensplänen der Mag. Abt. 36 14840/47 der Firma Hans Ehrhölzl, Architekt und Stadtbaumeister durchgeführt. mit Ausnahme des Fassadeverputzes und einzelner noch fehlender Fertigstellungsarbeiten. Die durchgeführten Wiederaufbauarbeiten wurden an Hand der Konsenspläne einer eingehenden kommissionellen

Besichtigung und Überprüfung unterzogen. 24. das Kaminmauerwerk in der Mittelmauer wegen Zerrüttung abgetragen und neu aufgemauert. In der Wohnung 7a wurde ein Gassenpfeiler abgetragen und 5 Gassenpfeiler neu hergestellt. In der Wohnung 7a wurden 2 Pfeileranschlüsse neu aufgemauert; drei Wohnzimmerschlüsse neu hergestellt. Die 4 Zimmer in den Wohnungen 15, 16, 17 und 18 wurden erneuert.

Im 1. Stock wurden gemäß den Plänen in den Wohnungen 7 und 7a die stark beschädigten Pfeiler der Gassenhauptmauer (im Plan rot gelb angelegt und schraffiert) abgetragen und wieder neu aufgemauert; zwei Scheidemauern 15cm stark wurden aufgemauert und in drei Gassenzimmern neue Trandecken hergestellt, die alten beschädigten Trandecken und Trandeckenteile abgetragen.

Im 2. Stock wurde ein stark beschädigter Gassenpfeiler der Wohnungen 11 und 11a abgetragen und wieder neu aufgemauert; zwei Gassenpfeiler und zwei Pfeileranschlüsse wurden neu hergestellt

arbeiten in dem durchgeführten Antrags notwendig und die dafür
angewendeten Kosten notieren lassen.

B e f u n d

Das Haus Wien II., Novaragasse 25 war schwer bombenbeschädigt
und sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den amtlichen
Ankonnungsplänen der Mag. Abt. 35 14840/47 der Firma Hans Ehr-
lich, Architekt und Statikmeister durchgeführt mit An-
nahme des Fassungsvermögens und einzelner noch fehlender Fertig-
stellungsarbeiten. Die durchgeführten Wiederherstellungsarbeiten wur-
den an Hand der Ankonnungspläne einer eingehenden kommissionellen
Bestätigung und Überprüfung unterzogen.

Kamin- und Zimmerarbeiten

In 1. Stock wurden gemäß den Plänen in den Wohnungen 7 und 10
die stark beschädigten Pfeiler der Gassenpfeiler (im Plan
als Pfeiler bezeichnet) abgetragen und wieder neu auf-
gebaut; zwei Scheidewände 12cm stark wurden aufgemauert und
in drei Gassenzimmern neue Transdecken hergestellt, die alten be-
schädigten Transdecken und Transdecken abgetragen.
Im 2. Stock wurde ein stark beschädigter Gassenpfeiler der Woh-
nung 11 und 12 abgetragen und wieder neu aufgemauert; zwei
Gassenpfeiler und zwei Pfeileranschlüsse wurden neu hergestellt.

neu hergestellt. Bei der linken Brandmauer ist das obere Drei-
und aufgemauert. In der Decke über dem 2. Stock wurden 2 I-Träger
neu, die rechte Brandmauer ist einschalungslos
Profil 28 und 32 für die Unterfangung von 2 Scheidewänden ein-
gebaut. In der Wohnung 11a wurde ein Teil der Mittelmauer ab-
getragen und neu aufgemauert und zwar das stark zerstörte Ka-
minmauerwerk, das unbedingt wegen Zerrüttung und Undichtheit
der Kaminschlote ausgewechselt werden musste. In den drei links-
seitigen Gassenzimmern wurden neue Transdecken hergestellt, weil
diese durch Bombeneinwirkung zerstört waren; zwei Scheidewänden
15cm stark wurden neu hergestellt.

Im 3. Stock wurde ein Gassenpfeiler abgetragen und 5 Gassenpfei-
ler samt 2 Pfeileranschlüssen neu aufgemauert; drei Wohnungs-
scheidewänden 15cm stark wurden neu hergestellt. Die 4 Zimmer-
decken, Transdecken der Wohnungen 15, 16, 17 und 18 wurden erneuert.

$$\text{II. St. } (4.50 + 4.50 + 4.35) \times 6.05 = 81.00$$

Im 4. Stockwerk musste in der Wohnung Nr. 24 das Kaminmauerwerk
in der Mittelmauer wegen Zerrüttung abgetragen und neu aufgemauert
werden. In der Wohnung 25 wurde ein Teil der Mittelmauer neu
aufgemauert. 5 Gassenpfeiler und zwei Pfeileranschlüsse samt
Fensterparapeten wurden neu aufgemauert. Sämtliche Kaminschlote
wurden durch den Rauchfangkehrer und gemeinsam mit der Baufirma
ausgeputzt, teilweise aufgebrochen und wieder vermauert. Alle
Decken der gassenseitigen Zimmer und die Decke des Lichtofzimmers
der Wohnung 26 wurden neu hergestellt.

deckung, der rechte Hofseitentrakt gewöhnliche Ziegeldeckung.

Im Dachgeschoß ist das Kniestockmauerwerk gassenseits neu, hof-
seits teilweise neu aufgemauert. Das Kaminmauerwerk ist durchaus

neu hergestellt. Bei der linken Brandmauer ist das obere Dreieck neu, die rechte Brandmauer ist einschliesslich Gurten und Stiegenspindelmauerwerk neu hergestellt. Die rechte Feuermauer ist zur Gänze, die linke Feuermauer in 2m Höhe neu hergestellt. Die Neuherstellungen an Mauerwerk sind derzeit noch genau überprüfbar. Die Abänderungsarbeiten und die Schuttabfuhr wurden durchgeführt. In Ausmaße von abgerundet 24, -m², 26, -m² Saumbau- deckungen und Saumnissen der beiden Hofseitentrakte sowie drei Der Dachstuhl des Gassendoppeltraktes samt Saum-, Ichen- und alte Dachaussteigenster wurden repariert und ferner die Kamineinschalungen wie die Einlattung für Strangfz Ziegeldeckung Bodenrinnen der beiden Hofseitentrakte wurden repariert, zwei sind neu hergestellt.

neue Aussteigenster samt Rutschen und verzinkten Eisenblech Tramdeckenherstellungen wurden in folgenden Ausmaßen durchgeführt:

I. St.	$(4.50+4.50+4.35) \times 5.90 =$	79. --
II. St.	$(4.50+4.50+4.35) \times 6.05 =$	81. --
III. St.	$(4.65+4.50+4.35) \times 6.20 =$	110.60
28.80 m ² Sturz- und Deckenschalung abgetragen und neu hergestellt.		270.60 m ²

Installationsarbeiten

In 1. Stock wurde eine komplette neue Klosettanlage mit Rück- anklösetten geliefert und installiert. Diese ist mit neuen Zementstrangfz Ziegeln hergestellt und zwar war die erste Eindeckung provisorisch und wurde nachträglich definitiv zur Durchführung gebracht. Der Gassendoppeltrakt hat Strangfz Ziegeldeckung, der linke Hofseitentrakt Zementplatten- deckung, der rechte Hofseitentrakt gewöhnliche Ziegeldeckung. An Spenglerarbeiten sind durchgeführt: Die Neuherstellung der

rohre sind neu hergestellt.

Saumbabdeckungen samt Saumstreifen, Saumrinnen am Gassendoppeltrakt, gassen- und hofseits $21.20 + 13.70 + 2 \times 1.00 = 36.90$ m, Bodenrinnen neu aus Zinkblech Nr. 12, 13.-m¹; 1 neuer Wassersammelkessel; 2 neue Einlaufstutzen, 2 Vorköpfe mit Spritzblechen, neue Ichen- Brandmauerabdeckungen, Feuermauerabdeckungen und Kamineinfassungen im Ausmaße von abgerundet $24.-m^2$, $26.-m^1$ Saumbabdeckungen und Saumrinnen der beiden Hofseitentrakte sowie drei alte Dachaussteigfenster wurden repariert und gestrichen, die Bodenrinnen der beiden Hofseitentrakte wurden repariert, zwei neue Aussteigfenster samt Rutschen und verzinktem Eisenblech wurden für die Gassendachfläche geliefert und montiert, 9 m neue Mauereinfassungen wurden hergestellt.

In der Hausbesorgerwohnung wurden drei gebrochene Deckenträume ausgelöst und drei neue Deckenträume eingezogen und hierbei 28.80 m² Sturz- und Deckenschalung abgetragen und neu hergestellt.

Rechnung Nr. 145/47 vom 15. Okt. 1947 über technische Installationsarbeiten

Im 1. Stock wurde eine komplette neue Klosettanlage mit Rückspülklosetten geliefert und montiert, vom 3. Stock bis Mezzanin wurde die Wasserabflußleitung neu verlegt, die Wandbrunnen wurden abgetragen und wieder neu montiert; Teile der Wasserleitung mussten erneuert werden. An Klosett-reparaturen wurden durchgeführt: 2 Klosettschalen wurden erneuert, drei Hochspülklosettkasten und drei Sitzbretter wurden erneuert, eine Bleigainze und 50cm Bleiwasserleitungsrohr wurden erneuert. 7.5m Spülrohre sind neu hergestellt.

Der Dachstuhl des Gassendoppeltraktes samt Saum-, Ichen- und Laminenschalungen wie die Kinnastung für Sturz- und Deckenschalung sind neu hergestellt.

Stromschleusenherstellungen wurden in folgenden Ausmaßen durchgeführt:

I. St.	(4.50+4.50+4.50)x2.50 = 33.75	79.--
II. St.	(4.50+4.50+4.50)x2.00 = 27.00	81.--
III. St.	(4.50+4.50+4.50)x2.50 = 33.75	110.60
	<u>270.60 m</u>	

Dachstuhlherstellung
Dachstuhl ist mit neuen Laminenschalungen hergestellt und zwar war die erste Kinnastung provisorisch und wurde nachträglich definitiv zur Durchdringung des Dachstuhls durch den Gassendoppeltrakt herangezogen. Der linke Hofseitentrakt Kinnastung, der rechte Hofseitentrakt Kinnastung, der rechte Hofseitentrakt Kinnastung, der rechte Hofseitentrakt Kinnastung sind durchgeführt. Die Kinnastung der

Rechnung Nr.173/47 vom 26. November 1947, Schuttabfuhr
Der verrechnete Preis von S 38.-- per 1.-m Schuttabfuhr aus dem Heimort der Wohnung ist angegeben.
Die Menge von 55.-m³ ist mit Bezug auf die ungenutzte Fläche der im Befund festgestellten Daten und Erhebungen wird folgendes Gutachten erstattet.

2.135.98

- 1.) Die vom Antragsgegner durchgeführten Wiederaufbauarbeiten waren in dem vollen Ausmaße unbedingt notwendig, um den Verfall und Schäden im erhöhten Ausmaße zu verhüten.
- 2.) Die für diese Arbeiten aufgewendeten Kosten werden in ihrem Ausmaße und in ihrer Preisangemessenheit wie folgt ermittelt:

A.) Baumeisterarbeiten-Rechnungen Ing. Hans Ehrhäußel.

Rechnung Nr.145/47 vom 15. Okt.1947 über technische Arbeitsleistungen, die verrechneten Kosten von S 2.044.--

für die geleisteten technischen Arbeiten der Planherstellung, Einreichungspläne, Materialaufgliederungen und Unterlagen nach Formblatt 40 nebst Stempelgebühren u.

- 2.) Taxmarken sind sehr mäßig (die Normalgebühren nach der Gebührenordnung der Architekten wurden rechnungsmäßig über S 3.000.-- betragen)

2.044.--

- 3.) Der verrechnete Einheitspreis von S 15.50 ist ab

4.777.41

Rechnung Nr.173/47 vom 26. November 1947, Schuttabfuhr
brechen beschädigten Ziegels
Der verrechnete Preis von S 38.-- per 1.-m3 Schuttabfuhr
gegriffen, angemessen sind
fuhr aus dem Haushofe auf Ablagerungsstätten ist angemessen.
4.40 m3 Ziegelmauerwerk
Die Menge von 55.-m3 ist mit Bezug auf die um-

4.) fangreichen Bombenzerstörungen und nach Angabe der Spr-
teilen über die Lagerhöhe im Hofe nicht zu hoch gegriffen

S 12.-- 600 Ziegelmauerwerk anerkannt 2.135.98

5.) Die Rechnung Nr.54/48 vom 20. April 1948 über Baumei-
sterarbeiten. Nach Überprüfung der Arbeitsleistungen
an Hand der Baupläne und dem Augenschein an Ort und
Stelle werden die Arbeiten nach Richtigstellung einzel-
ner überhöhter Preise in ihrem Umfang und ihrer Preis-
angemessenheit wie folgt ermittelt:

6.) Der verrechnete Preis von S 32.-- per 1.-m3 Beton-

1.) Der Preis für 1 m2 Konsolleitergerüst von S 8.-- ist zu
hoch gegriffen u. wird dieser mit S 6.60 als zu damali-
ger Zeit richtiggestellt

467.-m2 à S 6.60 3.082.20

17.) 21.70 Hauptkammermauerwerk 32.--
Längerbenützung für 11 Wochen je 5% = 55% von

8.) S 6.60 = S 3.63 467.-m2 à S 3.63 1.695.21

2.) Der verrechnete Betrag von S 460.-- für die Zu- und
Abfuhr des Gerüstmaterials ist bereits in Post 1
enthaltend und nicht gesondert zu verrechnen

3.) Der verrechnete Einheitspreis von S 75.50 für ab

Transport 4.777.41

Rechnung Nr.173/47 vom 26. November 1947, Schuttabfuhr
brechen beschädigten Ziegels
Der verrechnete Preis von S 38.-- per 1.-m3 Schuttabfuhr
gegriffen, angemessen sind
fuhr aus dem Haushofe auf Ablagerungsstätten ist angemessen.
4.40 m3 Ziegelmauerwerk
Die Menge von 55.-m3 ist mit Bezug auf die um-

4.) fangreichen Bombenzerstörungen und nach Angabe der Spr-
teilen über die Lagerhöhe im Hofe nicht zu hoch gegriffen

S 12.-- 600 Ziegelmauerwerk anerkannt 2.135.98

5.) Die Rechnung Nr.54/48 vom 20. April 1948 über Baumei-
sterarbeiten. Nach Überprüfung der Arbeitsleistungen
an Hand der Baupläne und dem Augenschein an Ort und
Stelle werden die Arbeiten nach Richtigstellung einzel-
ner überhöhter Preise in ihrem Umfang und ihrer Preis-
angemessenheit wie folgt ermittelt:

6.) Der verrechnete Preis von S 32.-- per 1.-m3 Beton-

1.) Der Preis für 1 m2 Konsolleitergerüst von S 8.-- ist zu
hoch gegriffen u. wird dieser mit S 6.60 als zu damali-
ger Zeit richtiggestellt

467.-m2 à S 6.60 3.082.20

17.) 21.70 Hauptkammermauerwerk 32.--
Längerbenützung für 11 Wochen je 5% = 55% von

8.) S 6.60 = S 3.63 467.-m2 à S 3.63 1.695.21

2.) Der verrechnete Betrag von S 460.-- für die Zu- und
Abfuhr des Gerüstmaterials ist bereits in Post 1
enthaltend und nicht gesondert zu verrechnen

3.) Der verrechnete Einheitspreis von S 75.50 für ab

Transport 4.777.41

4.777.41

Transport

Der verrechnete Einheitspreis von 2.750 für ab

enthalten und nicht gesondert zu verrechnen

Abbruch des Gerüstmaterials ist bereits in Post 1

Der verrechnete Betrag von 2.460.-- für die zu-

467.-m3 4 2.7.63

längere Zeit für 11 Wochen je 25 = 275 von

467.-m3 4 2.7.63

3.082.20

hoch gegriffen u. wird dieser mit 2.60 als zu demsel-

angemessenheit wie folgt ermittelt:

Der überhöhter Preise in ihrem Umfang und ihrer Prei-

stelle werden die Arbeiten nach Richttafelung einsei-

an Hand der Baupläne und dem Angebotsplan an Ort und

sterarbeiten. Nach Überprüfung der Arbeitsleistungen

Die Rechnung Nr. 24/48 vom 20. April 1948 über Bauarbei-

2.752.98

folten über die Lagerhöhe in Höhe nicht zu hoch gegriffen

fangreichen Bombenzerstörwagen und nach Angabe der Bau-

massen. Die Menge von 22.-m3 ist mit Bezug auf die un-

führ aus dem Hofhofe auf Abfahrungsstellen ist unge-

Der verrechnete Preis von 2.38.-- Der 1.-m3 Schuttab-

rechnung Nr. 173/47 vom 26. November 1947, Schuttabfuhr

8

Übertrag 43.491.31
Transport 4.777.41

9.) Der verrechnete Preis von 2.550.-- für 1.-m3 Schuttab-
brechen beschädigten Ziegelmauerwerkes ist zu hoch
steinmauerwerk u. Feuermauer über Dach inkl. Gerü-

gegriffen, angemessen sind per 1.-m3 2.65.--
4.40 m3 Ziegelmauerwerksabbruch à 2.65.-- 286.--

4.) Der verrechnete Preis von 2.20.-- für 100 Stück Zie-

gel reinigen ist zu hoch gegriffen, angemessen sind
10.) Der Preis von 2.88.50 für 1 Rauchfangmauerwerk à 12.-
S 12.-- 600 Ziegel reinigen pro % S 12.-- 72.--
fern u. versetzen ist zu hoch gegriffen, angemessen

5.) Der verrechnete Einheitspreis für die Herstellung
des neuen Ziegelmauerwerkes im 1., 2., 3. u. 4. Stock 1.885.--

von 2.420.-- pro 1.-m3 ist zu hoch gegriffen, ange-
11.) 30.42 m2 Brand- u. Feuermauerherstellung inkl. Ge-
messener Mittelpreis ist 2.390.--. Richtiggestellt:
rüstung, angemessener Preis 2.80.-- 2.433.60
5.01 m3 Mauerwerk à 2.390.-- 19.893.90

12.) 0.44 m3 Gabelbohrerherstellung über dem Bodenaufgang
6.) Der verrechnete Preis von 2.82.-- pro 1.-m1 Beton-
S 120.-- 52.80

13.) Preis beträgt 2.72.-- Konstruktionen im 2. u. 4. Stock,
angemessen 13.45 m1 à 2.72.-- 968.40

17.) 21.70 Hauptgesimsmauerung angemessen 2.32.-- 694.40

8.) Der verrechnete Preis von 2.520.-- pro 1.-m3 Rauch-

15.) fangmauerwerk, Feuermauer u. Pfeilermauerwerk ist
zu hoch gegriffen, angemessen inkl. Gerüstung und

Stockwerkszuschlag ab 5. Geschoß ist ein Preis von
16.) 1-Trägerlieferung P Nr. 20, 3.25m lang, mit Stämmen
S 460.-- 280.--
36.52 m3 à 2.460.-- 16.799.20

Übertrag 43.491.31

17.) Grober u. feiner Verputz über Dach an der Feuer- 28.148,64

2.) 45.-m2 Saum, Ichoen u. Kaminschalung 26mm stark, kom-
13.47 m2angemessen S 24.-- 323.28
plott, angemessen & S 26.--

18.) Ergänzung des Hofgesimses 4.- m1 angemessen 90.--

19.) Liefern u. versetzen eines I-Trägers im 3. Stock,
angemessener Pauschalpreis 889.--

20.) Die verrechnete Summe von S 28.291.— für Regiearbeiten ist sehr mäßig und angemessen 28.291.—

Summe	54.027.70
-------	-----------

5.) Anbauen von Dippelblumen im Dachboden, erzeugen

Rechnung Nr. 86/48 Ing. Hans Ehrhäusl, Baumeister, v. 22.7.48

1.) Lieferung eines I-Trägers P Nr.32, 6.40 m lang als Unterzug für Scheidemauer 360 kg, sehr mäßiger Preis 81.60 624.--

2.) Zufuhr, aufziehen u. versetzen des Trägers; der ver-
rechnete Pauschalpreis von S 315.-- ist angemessen 315.--

3.) Die verrechneten Preise für die Regiearbeiten u. verwendeten Materialien sind sehr mäßig 246.86

zusammen: 1.185.86

Rechnung Holzbauwerk Anton Tiesel vom 19. April 1948

- 1.) 360.88 m² Satteldachstuhlherstellung über dem Gassen-
doppeltrakt, angemessen à S 78.-- 28.148.64
Übertrag 3.517.80 60.308.60
- 2.) 45.-m² Saum, Ichnen u. Kaminschalung 26mm stark, kom-
plott, angemessen à S 26.-- 1.170.--
- 4.) 270.56 m² Trandeckenherstellung, ~~angemessen~~ samt Sturz-
schalung, u. Stukkaturerschaltung unter erschwerten Ver-
hältnissen, angemessen S 96.-- 25.973.76
- 3.) 394.-m² Einlattung der Dachfläche für Strangfalzzie-
geldeckung, angemessen à S 4.10 1.615.40
- 5.) Ausbauen von Dippelbäumen im Dachboden, angemessen 750.--
- 6.) Heben durchgesenkter Dippelbaumdecke, angemessener
Pauschalpreis Exerz B. Picker vom 6.8.1948. Die ver-
rechneten Ausmaße wurden an Ort u. Stelle überprüft, die
Preise sind durchgehend als angemessen zu bezeichnen.
Hausbesorgerwohnung abtragen, 3 Stück neue Deckentrüme
einbauen u. Wiederherstellung der Sturz-u. Stukkatur-
schalung angemessen à S 66.-- 1.900.80
- 8.) Waggonfracht für beigelegtes Holz 200.--
- 9.) Transport angemessen 100.--
- zusammen: 60.308.60
- Von dieser Gesamtsumme sind für von der Hausinhabung
beigestelltes Holz in Abzug zu bringen: 10.66 m³ Kantholz
lt. Beleg Anton Scheuer, Müllersbach bei Hardegg
S 3.517.80
- Übertrag S 3.517.80 60.308.60

Übertrag 3.517.80 60.308.60

1.) 360.88 m² Satteldachstuhlherstellung über dem Gassen-
doppeltrakt, angemessen à S 78.-- 28.148.64

2.) 45.-m² Saum, Ichnen u. Kaminschalung 26mm stark, kom-
plott, angemessen à S 26.-- 1.170.--

4.) 270.56 m² Trandeckenherstellung, ~~angemessen~~ samt Sturz-
schalung, u. Stukkaturerschaltung unter erschwerten Ver-
hältnissen, angemessen S 96.-- 25.973.76

3.) 394.-m² Einlattung der Dachfläche für Strangfalzzie-
geldeckung, angemessen à S 4.10 1.615.40

5.) Ausbauen von Dippelbäumen im Dachboden, angemessen 750.--

6.) Heben durchgesenkter Dippelbaumdecke, angemessener
Pauschalpreis Exerz B. Picker vom 6.8.1948. Die ver-
rechneten Ausmaße wurden an Ort u. Stelle überprüft, die
Preise sind durchgehend als angemessen zu bezeichnen.
Hausbesorgerwohnung abtragen, 3 Stück neue Deckentrüme
einbauen u. Wiederherstellung der Sturz-u. Stukkatur-
schalung angemessen à S 66.-- 1.900.80

8.) Waggonfracht für beigelegtes Holz 200.--

9.) Transport angemessen 100.--

zusammen: 60.308.60

Von dieser Gesamtsumme sind für von der Hausinhabung
beigestelltes Holz in Abzug zu bringen: 10.66 m³ Kantholz
lt. Beleg Anton Scheuer, Müllersbach bei Hardegg
S 3.517.80

Übertrag S 3.517.80 60.308.60

Übertrag 3.517.80 60.308.60
Übertrag 2.640.50

Firma Totz, lt. Bucheinsicht bei der Haus-
verwaltung Wache

4.800.--- 8.317.80
verbleiben 51.990.80

2.-m2 Fensterrutschen aus verzinktem Eisenblech
à 3 75.--- 150.---

Zimmermannsarbeiten der Zimmerei Sopp Ferkemann

46.---

Rechnung vom 22.8.1948

70 cm breit
12.50 m1 Kastenrinnenherstellung à S 40.--- 500.---

Waschkesseldeckel 0.65 m ø
richtiggestellte Sims 33.---

statt verrechnet S 4.750.---
Summe 533.---

Zementdachplattenlieferung Ing. Kozak, Rechnung v. 8.8.48

Spenglerarbeiten

Die geleistete Stückzahl stimmt überein mit der Höhe
Rechnung Bauspengler B. Picker vom 6.8.1948. Die ver-
rechneten Ausmaße wurden an Ort u. Stelle überprüft, die
dachplatten u. Formsteinen. Die verrechneten Preise
Preise sind durchgehend als angemessen zu bezeichnen.
sind richtig u. preisentsprechend

Summe der überprüften Spenglerarbeiten 5.796.48

Kostensumme der Zementplatten u. Formstücke

Spenglerarbeiten

Rechnung Bauspengler Franz Kernic v. 26.4.1948

Die Summe von S 4.750.--- ist zu hoch gegriffen u. wird
nachstehend detailliert richtig gestellt.

23.-m1 Saunrinne samt Saum u. Saumstreifen aus ver-
zinktem Eisenblech, richtiggestellter Preis à S 90.--- 2.070.---

8.15 m2 Rauchfangeinfassungen aus verzinktem Eisenblech
à S 470.--- 570.50

Rechnung Baumeister Franz Stippel vom 6. April 1948

Übertrag 2.640.50
Die verrechneten Preise für die Verladung und die

Übertrag 2.640.50

2 Stück neue Aussteigfenster aus verzinktem Eisenblech
Zufuhr der Zementfalzriegel sind den damaligen Preis-
verhältnissen als angemessen zu bezeichnen 340.--
2.-m2 Fensterrutschen aus verzinktem Eisenblech 534.--
à S 75.-- 150.--
1 Einlaufstützen 46.--
9.-m1 Mauereinfassungen aus verzinktem Eisenblech
70 cm breit (5. Geschoß) mit S 1.62 à S 52.50 als 472.50
entsprechend bezeichnete Summe 3.3.649.2--
Der verrechnete Preis von S 4.750.--
deckung von 180.-m2 ist noch als angemessen zu be-

zeichnen
Zementdachplattenlieferung Ing. Kozak, Rechnung v. 8.8.48 1.309.--
Die gelieferte Stückzahl stimmt überein mit der Fläche
des neu eingedeckten linken Seitentraktes mit Zement-
dachplatten u. Formsteinen. Die verrechneten Preise
sind mäßig u. preisentsprechend 70.--
Kosten Summe der Zementplatten u. Formstücke S 1.687.--
richtiggestellte Summe S 3.483.--

Rechnung Baumeister Franz Stippl vom 5. April 1948
Über Lieferung von Zementfalzziegel. Die gelieferte
Stückzahl stimmt mit der Dachfläche überein, der
Preis von S 1.20 per Stück war den damaligen Preis-
verhältnissen angemessen S 7.200.--

Rechnung Baumeister Franz Stippl vom 6. April 1948
Die verrechneten Preise für die Verladung und die

ten
h.

Zufuhr der Zementfalzziegel sind den damaligen Preis-
Deckung inkl. Umlattung auf Doppeldeckung nebst Lieferung
verhältnissen als angemessen zu bezeichnen S 534.--
der fehlenden Dachlatten, teilweise Umlattung des linken

Seitentraktes, verlegen der First- und Gratziegel in ver-
Dachdeckerarbeiten Karl Schiener vom 28. Mai 1948

Der Transport der 405.-m2 Zementfalzziegel vom Hof auf
den Dachboden (5. Geschoß) mit S 1.620.-- kann als
für die vorbezeichneten Leistungen als Preisunter-
entsprechend bezeichnet werden 3.6 1.620.--

Der verrechnete Preis von S 1.309.-- für die Ein-
deckung von 180.-m2 ist noch als angemessen zu be-
zeichnen 1.309.--

Schuttabfuhr, Rechnung Richard Müller vom 4. Februar 49
Der verrechnete Preis für die Herstellung von 10.-m1
Der verrechnete Preis von nach gelagerten Schutt und
Wandkehlen per S 70.-- ist angemessen 70.--

Der verrechnete Preis von S 3.-- per 1.-m2 blossen
Minhängen der Dachfläche per 220.-m2 ist zu hoch ge-
griffen, angemessen ist ein Preis von 484.--

Glaserarbeiten Jackl Lehner vom 17. 1. 1949
richtiggestellte Summe S 3.483.--

Die verrechneten Einheitspreise von S 52.76 für 4/4

Bewglas und S 77.24 für Kathedralglas per 1.-m2 u. sw.
Dachdeckerarbeiten Mathias Fritz's Wwe. Rechnung
d. Außenfenster entspricht den Preisverhältnissen
vom 26. 8. 1948 S 3.065.16

Der verrechnete Pauschalpreis für die definitive Ein-
deckung des Cassendoppeltraktes mit Zementfalzziegeln,

die Umlattung des rechten Hofseitentraktes mit ge-
wöhnlichen Dachziegeln, Wiener Taschen in Doppel-

deckung und zwar der notgedeckten Fläche in einfacher

ten
ph.

99

9

Spüler neu geliefert und montiert. Von Messarin bis 3. Stock wurde die Wasserabflussleitung zur Garage erneuert, die Wasserleitung der Handbrunnen teilweise ausgetauscht, die Handbrunnen ab- u. wieder neu gesetzt, in der Waschküche die Wasserleitung neu verlegt, in Hof wurde die Abflussleitung des Handbrunnens neu verlegt, die Kanalverstopfung behoben. Der verrechnete Gesamtpauschalpreis von S 2.051.-- kann als preisentsprechend und mäßig bezeichnet werden.

anerkannte Kostensumme S 4.697.--

Schuttabfuhr, Rechnung Richard Müller vom 4. Feber 49

Der verrechnete Preis von nach gelagertem Schutt und Installationen Anton Einöder, Rechnung v. 3. Aug. 49, zwar 11 Fuhren auf Abladeplätze ist mit dem Betrage von S 533.-- als sehr mäßig zu bezeichnen

anerkannte Summe der Glaserarbeiten S 3.065.16

Glaserarbeiten Jackl Lehner vom 17. I. 1949
Die verrechneten Einheitspreise von S 52.76 für 4/4 Bauglas und S 77.24 für Kathedralglas per 1.-m2 u.zw. d. Aussenfenster entspricht den Preisverhältnissen 1949
anerkannte Summe der Glaserarbeiten S 3.065.16
Leistung entsprechend.

Installationsarbeiten Anton Einöder, Reparaturen

Rechnung vom 24. Mai 1948
Im 1. Stock wurde eine neue Klossetanlage und Rück-

S 1.676.34

spüler neu geliefert und montiert. Vom Mezzanin bis
3. Stock wurde die Wasserabflußleitung zur Gänze er-
neuert, die Wasserleitung der Wandbrunnen teilweise
ausgewechselt, die Wandbrunnen ab- u. wieder mon-
tiert, in der Waschküche die Wasserleitung neu ver-
legt, im Hofe wurde die Abflußleitung des Wandbrun-
nens neu verlegt, die Kanalverstopfung behoben. Der
verrechnete Gesamtpauschalpreis von S 2.051.-- kann
als preisentsprechend und mäßig bezeichnet werden.

anerkannte Kosten

535.--

3.065.16

Installationen Anton Einöder
vom 24. Mai 1948
1. Stock wurde eine neue Klosettanlage und Rohr-

Spüler neu geliefert und montiert. Vom Mezzanin bis
3. Stock wurde die Wasserabflußleitung zur Gänze er-
neuert, die Wasserleitung der Wandbrunnen teilweise
ausgewechselt, die Wandbrunnen ab- u. wieder mon-
tiert, in der Waschküche die Wasserleitung neu ver-
legt, im Hofe wurde die Abflußleitung des Wandbrun-
nens neu verlegt, die Kanalverstopfung behoben. Der
verrechnete Gesamtpauschalpreis von S 2.051.-- kann
als preisentsprechend und mäßig bezeichnet werden.

Summe der Installationsarbeiten	S 2.051.--
Schuttabruf	2.044.--
Schuttabruf	2.135.98
Schuttabruf	54.027.70
Schuttabruf	51.990.70
Schuttabruf	533.--
Schuttabruf	5.796.48
Schuttabruf	3.649.--
Schuttabruf	3.483.--
Schuttabruf	697.--
Schuttabruf	533.--
Schuttabruf	3.065.16
Schuttabruf	2.051.--
Schuttabruf	1.676.34


Installationsarbeiten Anton Einöder, Rechnung v. 3. Aug. 48

Drei stark beschädigte Klosettanlagen wurden instand-
gesetzt und zwar zwei Klosettschalen wurden er-
neuert, drei Hochspülkästen, drei Sitzbretter, 6 m
Wasserleitungsrohre, 7.5 m Bleispülrohre 1/2 m Blei-
gänze wurden in Reglearbeit erneuert, die verrech-
neten Einheitspreise sind mäßig und preisentsprechend.

Die angerechnete Arbeitszeit von 26 Stunden für einen
Installateur und Helfer ist dem Umfange der Arbeits-
leistung entsprechend.

anerkannte Summe der Klosett-Reparaturen S 1.676.34

Sämtliche Arbeiten sind ordnungsmäßig ausgeführt.



Ingeleib

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid
6039

W

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Kmp

1.676,34
2.081,46
3.088,46
4.697,46
5.882,46
7.067,46
8.252,46
9.437,46
10.622,46
11.807,46
12.992,46
14.177,46
15.362,46
16.547,46
17.732,46
18.917,46
20.102,46
21.287,46
22.472,46
23.657,46
24.842,46
26.027,46
27.212,46
28.397,46
29.582,46
30.767,46
31.952,46
33.137,46
34.322,46
35.507,46
36.692,46
37.877,46
39.062,46
40.247,46
41.432,46
42.617,46
43.802,46
44.987,46
46.172,46
47.357,46
48.542,46
49.727,46
50.912,46
52.097,46
53.282,46
54.467,46
55.652,46
56.837,46
58.022,46
59.207,46
60.392,46

80.317,46

99.147,46



Kmp



DIPL. ING. MICHAEL LEIB
STAATL. BEF. u. BEZ. ZIVILINGENIEUR
FÜR BAUWESEN
WIEN, III., WEYRG. 7/8, U 10-110

GERICHTL. BEZ. SACHVERSTÄNDIGER
u. SCHÄTZMEISTER FÜR DAS BAUFACH

Minie zu konstruieren, was auf Grund
unentgeltlich genehmigten Renovierungspläne,

Abschrift

nes des S. V. eindeutig möglich war, ist
An Hand dieser "Bestandspläne", die in Skizzenform diesen
Gutachten beigelegt werden, ist eine Kosten, 17. Okt. 1951

Eventuelle Stempelkosten soweit überhaupt 59.447/47 er-
u. Gebühren sind von den
Streitparteien zu tragen

lassen, um das Haus zu sichern und die Erhaltung des Zu-
standes zu gewährleisten. Als Basis für die Einheitspreise
wurden die damals gültigen Kollektivpläne, Zuschläge und
Ergänzung - Gutachten

in der Rückstellungssache der Antragstellerin darin bespro-
Emil D. u. s. ch. u. a. wider den Antragsgegner

Karl Bauer, betreffend das Haus Wien II., Novaragasse 53
E. Z. 1218, Kat. Gemeinde Leopoldstadt.

Kostenzusammenstellung der erforderlichen

Beschluß

1.) Schuttabfuhr laut Rechnung Nr. 173/47 vom
der Rückstellungskommission beim L. G. für ZRS, Wien, -Abt. 59
26. Nov. 47 der Pa. Ing. Hans Ehrhauel,
vom 14. August 1951:

2.) Gutachten Seite 6
"Ein Gutachten darüber zu erstatten, welche Höhe die notwen-
2.) Gerüthstellungen für Abrucharbeiten,
digsten Sicherungsarbeiten für die Sicherstellung des Hauses
und Erhaltung des Zustandes vom 31. VII. 1946 erreicht hätten."
der Auftrag, Holzverschnitt

Vorbemerkung = 280.- + 2 x 3 6.60 = 41.848.-

Zur Beantwortung der Frage war es erforderlich sogenannte 983.98

derung
fbau
t
)
sse 9

DIPLOM. MICHAEL LEIB
 STAATL. BEZ. u. BEZUG. ZIVILINGENIEUR
 f. BAUWESEN
 WIEN, III. WEYRG. 15, u 10-110
 VERG. BEZ. SACHVERSTÄNDIGER
 SCHAFTSWEISER f. DAS BAUFACH

1951. 17. Okt. 1951

29. 11. 1951

Kostenvoranschlag
 f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

Kostenvoranschlag - Entwurf

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

14. August 1951

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

f. die Ausführung
 der Arbeiten an
 der Mauerwerk-
 konstruktion

"Bestandspläne" der Ruine zu konstruieren, was auf Grund
 3.) Abtragung von Bauteilen des Hauses nach dem
 der vorliegenden bautechnisch genehmigten Renovierungspläne,
 sowie des am 26. Jänner 1950 durchgeführten Lokalausschei-
 nes des S. V. eindeutig möglich war.

An Hand dieser "Bestandspläne", die in Skizzenform diesen
 Gutachten beigelegt werden, ist eine Kostenzusammenstellung
 4.) Ausführung der Deckenkonstruktionen in
 verfertigt worden, die, soweit überhaupt möglich, alle er-
 forderlichen Arbeiten erfasst, die aufgewendet hätten werden

müssen, um das Haus zu sichern und die Erhaltung des Zu-
 standes zu gewährleisten. Als Basis für die Einheitspreise
 wurden die damals gültigen Kollektivlöhne, Zuschläge und

Materialkosten zugrunde gelegt. Eine weitere Grundlage bil-
 det das Gutachten vom 4. April 1950 und die darin bespro-
 chenen Rechnungen.

7.) Neben durchgeschickter Mauerwerksdecke
 lt. P. 6 des Gutachtens S. 10

8.) Sturz- u. Stukaturachalung in der Haus-
 besorgte Kostenzusammenstellung der erforderlichen
Deckenräume einbauen Arbeiten.

1.) Schuttabfuhr laut Rechnung Nr. 173/47 vom
 26. Nov. 47 der Fa. Ing. Hans Ehrhäusl,

9.) laut Gutachten Seite 6
 2.) Gerüstherstellungen für Abbrucharbeiten,

10.) samt Zu- u. Abfuhr der Requisiten, Wie-
 derabtragen, Holzverschnitt

17 x 17 = 280.-m² à S 6.60 =

Transport

J. Lehner von 17.1.49, S. 11

Transport

b

12

on

zt

ck-

n

Rehe

,

er-

er-

m

ope B

lgt.

arbeiten

erlich.

derung

aufbau

it"

2)

see 9

örderung
 aufbau
 20st"
 22)
 asse 9

26
7 b

,
m2
us
,
phen
on
r-
etzt

tock-
len
fläche

kt,
er-
inter-

den
ruppe B
tigt.
gsarbeiten
derlich.

förderung
raubau
Ost*
i. 22)
asse 9

17.) durchgehenden Pfeiler- u. Ringboden u. Transport 3 18.075.50
 18.) detto in 3. Stock 4.35 x 4.85 = m2 21.10 173.35
 19.) detto in 4. Stock (Hofraum) 4.35 x 4.85 = m2 21.10 173.35
 20.) unbrauchbare beschädigten Pfeiler- 2.50 + 2.60 x 5.70 = m2 29.10 173.35
 21.) detto in 3. Stock (2.50 + 2.60) x 5.70 = m2 29.10 173.35
 22.) detto in 4. Stock (2.50 + 2.60) x 5.70 = m2 29.10 173.35
 23.) Dachbodenpfeiler aufreißen, etc. 1.30 + 2.60 x 5.70 = m2 29.10 173.35
 24.) durchgehende, unbrauchbare Beschüt- Transport 3 19.528.88

30.) Transport 19.528.88
 31.) 21.10 + 17.20 + 29.10 + 29.90 + 15.40 = m3 21.10
 25.) beschädigten durchgehenden Deckenputz
 s. Rohrung abschlagen, Schutt auf die
 Straße schaffen u. abführen; in 1. Stock
 samt Gerüstung
 (2.50 + 2.60) x 5.55 = m2 28.90 per m2 9. — 260.10
 26.) detto in 2. Stock (2.50 + 2.60) x 5.70 = m2 29.10 per m2 10. — 291. —
 27.) detto in 3. Stock 2.50 x 5.65 = m2 15.20 per m2 11. — 167.20
 28.) detto in 4. Stock (1.30 + 2.60) x 5.70 = m2 22.80 per m2 12. — 273.60
 29.) beschädigte, durchgehende u. un-
 brauchbare Fremdecke über 1. Stock
 35.) Herstellung von Stukkaturschalung voll-
 ständig abtragen u. in den Hof
 schaffen,
 (2.50 + 2.60) x 5.70 = m2 28.90 per m2 17. — 491.30
 Transport 3 22.020.08

gs-
be-
e
48
in-
121.26
Pkt.7 b
dar-
n 2.,
0.60 m2
erhaus
ngen
cht.
a)
men,
prochen
lichen
sver-
s jetzt
1. Stock-
ber den
schaufliche
emerkt,
her-
lich er-
ne Unter-
hrenden
augruppe B,
estätigt.
zungsarbeiten
rforderlich.
nbauförderung
viederaufbau
lle „Ost“
0, 21 u. 22)
Bergasse 9

Transport S 22.020.08

30.) detto über dem 2. Stock genau wie vor
 $(2.50 + 2.60) \times 5.70 = m2 \ 29.10$ per m2 19.— 552.90

31.) detto über dem 3. Stock
 $(2.60 \times 5.85) = m2 \ 15.20$ 0.16 + 4.50 per m2 21.— 319.20

32.) beschädigtes Kaminmauerwerk der
 Mittelmauer ausbrechen, sonst wie
 $m2 \ 77.20$ per m2 60.— 4.632.—

36.) P.14, jedoch samt Aufpölzen der dar-
 überliegenden Teile samt Deckenkon-
 struktionen im 2. Stock
 $2.30 \times 3.80 \times 0.60 = m3 \ 5.24$ per m3 190.— 995.60

33.) detto im 4. Stock
 $2.30 \times 3.60 \times 0.45 = m3 \ 3.28$ per m3 190.— 623.20

34.) Abtragen diverser Mauerreste
 in Dachboden, der Brand- u. Giebel-
 mauern des Rauchfangmauerwerks
 etc. sonst wie P.14 geschätztes

Quantum Pauschale 820.—

35.) Herstellung von Notdächern be-
 stehend aus rückw. ca 1.00 m hoher
 prov. hergestellter Riegelwand aus
 Rundholz, vorderer Mauerbank, beide
 durch entsprechende Verklammerung
 mit dem Mauerwerk verhängt, samt Spar-
 renlage, rauher Bretterschalung und

Transport S 25.330.98

derung
 ifbau

t
)
 s e 9

Transport 3 25.330.98

einfacher, genagelter Dachpappanlage

verschalt und Nagel, in allen Stock-

kompl. an aller Arbeit samt Material-

beigabe u. Zufuhr, 2. Stock 3. Holzver-

schnitt, in 1. Stock 4.5 + 3.60 = m2 77.20

(3.20 x 5.55) + (1.60 + 0.16 + 4.50

+ 0.15 + 2.60) x (5.55 + 0.75 + 0.30) =

39.) detto freigelegter Mauer in Dachstuhl

m2 77.20 per m2 60.--- 4.632.---

(14.50 + 2.30) x 1.00 = m2 16.80

36.) detto genau wie vor in 3. Stock

5.00 x (5.65 + 0.45 + 0.30 = m2 33.---

40.) Notdach über einzelnes Giebel des Hauses

bedeckt analog 1.35 Holzver-

37.) detto genau wie vor in 4. Stock

6.00 x (5.65 + 0.45 + 0.30 = m2 39.60

41.) bestehende, bew. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095.

Transport S 34.615.98

verschnitt und Nügel, in allen Stock-
werken &

$$(5.55 \times 1.00) + (5.55 \times 3.80) + (5.70 \times 3.80) + 5.85 \times (3.65 + 3.60) = m2 \ 90.70$$

per m2 43.— 3.900.10

39.) detto freigelegter Räume im Dachboden

$$(14.50 + 2.50) \times 1.00 = m2 \ 17.—$$

per m2 45.— 765.—

40.) Notdach über einzelne Teile des Dach-
bodens analog P.35 Hofseite

$$25.00 \times 7.80 = m2 \ 195.— \quad \text{per m2 } 65.— \quad 12.675.—$$

41.) bestehende, bzw. lt. P.32 u. 33 ent-
standene Maueröffnungen in den Mittel-
mauern samt Kaminzügen wiederherstellen
aus vorhd. alten Ziegeln ü.F. in verl.
Z. Mörtel, samt Herstellen der Schmatzen
u. Einbinden in das bestehende Mauerwerk,
Anlage der notwendigen Türgewände, Her-
stellung d. Überlagen aus Beton oder
Mauerbogen etc. komplett an aller Arbeit
s. Mörtelbeistellung, Entfernen der vor-
handenen Füllungen nach erfolgter Her-
stellung, samt einmauern der Deckentrüme

Transport S 51.956.08

B
t.
beiten
lich.rung
au

100

Transport 51.956,08

- 15.) Beschaffung d. Traubaufleger u.
Ergänzen der Verschlüsse aus Flach-
eisen, Stahlgerüstung

im 2. Stock $2,30 \times 0,60 \times 3,80 = 5,23$ im 4. Stock $2 \times 2,30 \times 0,45 \times 3,60 = 7,47$ 26.— 612.—

m3 12,70

- 16.) verschleusen u. polierbohren des

per m3 390.— 4.953.—

Dachboden u. Rauchfangmauerwerks

- 17.) Vermauerung der in P. vor freigeleg-

750.—

senen Türöffnungen ca. 15 cm starken

- 18.) Lichte u. verputzte u. dopp. Schei-

deidemauern im 2. u. 4. Stock

mit 1/2 m³ Zementmörtel

 $3 \times 0,90 \times 2,10 = m^2 5,70$ per m2 64.— 364,80

Stück 29

per Stück 65.—

- 19.) Abgleichen diverser Brand u. Giebel-

- 20.) 8 Stück Verblenden der Außenma-

uern sowie Lichthofmauern im Dach-

mit der Mittelmauer in den Fenster-

böden samt Herstellen einer Zement-

öffnungen der einzelnen Stockwerke

resche Tauschale

420.—

- 21.) Wiederherstellung des Rauchfangmauer-

werks in u. über Dachl. o. prov. Ausbil-

dung d. Rauchfangkopfes durch Herstel-

lung einer Zementmörtelrösche, komplett

1.440.—

wie P. vor samt Gerüstung

- 22.) 8 Stück Fensteröffnungen verschalen in

 $(2,10 + 1,40 + 1,95 + 2,55) \times 2,45$

Dachstuhl mit Aufstellen von je 2

 $\times 0,45 \times 2,00 = m^3 9,40$ per m3 530.— 4.982.—

Ständer per Öffnung, verschalen und

verschleusen

Transport

3 62.675,88

67.442,88

B
seiten
lich.ung
au

9

Transport S 62.675.88

- .) grober u. feiner Innenputz zu P.41
auf der Seite der bewohnten Räume in
W. K. Mörstel

$$2.30 \times 3.80 + 2.80 \times 2.30 \times 3.65 = m^2 25.50$$

per m² 24.— 612.—

- .) verschleissen u. patzschokkieren des
Dachboden u. Rauchfangmauerwerks u.
Gerüstung Pauschale 350.—

- .) Liefen u. versetzen v. dopp. Kassin-
putztürle samt minisieren derselben

Stück 29 per Stück 65.— 1.885.—

- .) 8 Stück Verhängungen der Außenmauer
mit der Mittelmauer in den Fenster-
öffnungen der einzelnen Stockwerke
aufliegend, in die Mittelmauer einge-
stennt, samt senkrechten Riegeln auf
der Innen-u. Außenseite der Außen-u.
Mittelmauer, alles verklammern u. mit
Rundeisen verradeln Pauschale 1.440.—

- .) 8 Stück Fensteröffnungen verschalen in
Rollschalung samt Aufstellen von je 2
Stehern per Öffnung, verkeilen und
verspreizen

per Stück 60.— 480.—

S 67.442.88

B,
iten
ch.

ng

1

9

7. Juli 1955

Verwaltung des Wohnraums
12
Transport
Bewilligungsscheide

28.80 m2 Stukaturverputz mit Top-
pelter Berohrung zu Post 8 (Hauszei-
sterwohnung) 28.00
806.40
68.249.28

Für unvorhergesehene bzw. im Zeitpunkt
der Kostenszusammenstellung nicht er-
faßbare Arbeiten, die sich erst bei
Durchführung der Arbeiten ergeben, 622w-
feststellbar sind, ein Pauschale, eriah-
rungsgemäß berechnet mit 10% der vor-
stehenden Summe
6.224.93
75.074.21

Gutachten

Die Kosten für die notwendigen Sicherungsarbeiten für
die Sicherstellung des Hauses und Erhaltung des Zusetan-
des vom 31.VII.1946 hätten eine Höhe von
75.000.000

erreicht.



Ing. Michael Leis

3
iten
ch.

ng

(E)

Wien, den 7. Juni 1955.

Betr.: Fondsansuchen Wien, II., Novaragasse 53
F-II/9/55 vom 25.2.1955- W 6039 .

Vermerk zu Formblatt W 10, Pkt.12 :

Das Fondsansuchen enthält die Fertigstellungsarbeiten nach Kriegs- und Zeitschäden an dem zur Gänze bewohnten 4-stöckigen Mittelwohn- und Geschäftshaus mit je 1 linken und rechten Hofseitentrakt.

Mittels Eigenmittel wurden im Jahre 1947/1948 Baumeister-, Zimmermanns-, Dachdecker-, Spengler- und Installationsarbeiten mit einem Kostenaufwand von S 153.421.26 durchgeführt. Diese Kosten scheinen im Formblatt W 7, Pkt.7 b auf und wird deren Rückvergütung von bevollmächtigten Darlehenswerber angesprochen.

U.a. wurde in der Vorderfront des Hauses im 2., 3. und 4. Stockwerk die Bombenlücke geschlossen, ca. 270.60 m² Tramdecken verlegt, die Dachkonstruktion über dem Vorderhaus erneuert und die Dacheindeckung hergestellt. Die Wohnungen Nr. 7, 11, 16, 17, 22, 23 und 24 wurden bewohnbar gemacht.

Gem. WWG-Novelle 1954, § 15, Abs. (2), lit. a) kann die Rückvergütung der Kosten für Sicherungsmaßnahmen, die vom Hauseigentümer selbst finanziert wurden, angesprochen werden, wenn diese Arbeiten auf Grund einer baubehördlichen Auftragserteilung, bezw. Androhung durch Vollstreckungsverfügung durchgeführt wurden. Diese Unterlagen wurden bis jetzt nicht erbracht.

Vorgesehen ist u.a. die Auswechslung der 4. Stockwerksdecke gegen eine Stahlbeton- Fertigteildecke (über den Wohnungen Nr.21-27) und die Neugestaltung der Gassenschauffläche in einfacher Form.


Zu der beabsichtigten Auswechslung wird bemerkt, daß bereits mit Eigenmittel ca. 119.00 m² Tramdecken hergestellt wurden. Die Notwendigkeit, bezw. das tatsächlich erforderliche Ausmaß an Deckenauswechslung ist durch eine Untersuchung nachzuweisen.

Im Formblatt W 11 werden von der bauausführenden Unternehmung die Gebühren für Archit.Leistungen der Baugruppe B, Arb.Gruppe I und III beansprucht und vom Erstprüfer bestätigt. Nach h.a.Ansicht sind für die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten keine Detailzeichnungen im Sinne der Arb.Gruppe III erforderlich.

**M.Abt. 25 - Wohnbauförderung
u. Wohnhauswiederaufbau
Außenstelle „Ost“
(Bezirke 2, 20, 21 u. 22)
2. Karmelitergasse 9**

GEB. VERW.: FRANZ WACHE, WIEN I., SEILERSTÄTTE NR. 1

MA SZ ST AB 1:100



GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Henry Thompson

11. Okt. 1955

GEB. VERW.: FRANZ WACHE, WIEN I., SEILERSTÄTTE NR. 1.

PARTERRE

FRANZ WACHS
Wien, I., Dofortstr. 1


Ing. Ferdinand Semsch
Stadtbaumeister
Wien XVI, Steinbruchstr. 2-4

11. Okt. 1954

PLAN FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN II, NOVARAGASSE
GEB. VERW. FRANZ WACHE, WIEN I, SEILERSTÄTTE NR. 1.

MEZZANIN

MAßSTAB 1:100



WIEN, APRIL 1954

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Handwritten signature: Franz Wache




DER WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WII, NOVARAGASSE 53. EZ. 1218 / LEOPOLDSTADT.
GEB. VERW. FRANZ WACHE, WIEN I, SEILERSTÄTTE NR. 1.

MEZZANIN

MASSSTAB 1:100

1. STOCK



GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Franz Wache
FRANZ WACHE
SEILERSTÄTTE NR. 1
Wien I, 1040



Franz
11. OKT. 1954


PLANVERFASSTER Ing. Ferdinand Samsch
U. BAUFÜHRER : Stadtbauamtsrat

Wien XVI, Seilerstätte 2-4
Tel. V 12-4-29, 12-4-30
Ing. Samsch

PLAN FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN II., NOVARAGASSE
 GEB. VERW.: FRANZ WACHE, WIEN I., SEILERSTÄTTE NR. 1.

2. STOCK

MAßSTAB 1:100



WIEN, APRIL 1954


GRUNDEIGENTÜMER
 UND BAUWERBER:

[Signature]



54

3. STOCK



76.
Franz Wache

11. Okt. 1954

PLANVERFASSER Ing. Ferdinand Semsch
U. BAUFÜHRER: Stadtbaumeister
Wag. VII, Eichengasse 2-4


Wien XVI, Steinbruchstr. 2-4
Tel. Y 12-4-29, X 46-2-26
Ing. *W. Wolting jr*

PLAN FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN II, NOVARAGASSE 5.

GEB. VERW. : FRANZ WACHE, WIEII I, SEILERSTÄTTE NR. 1.

4. STOCK

MAßSTAB 1:100



WIEN, APRIL 1954

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Ernst Sauer
FRANZ WACHE
Wien, I. Bezirk, Seilerstätte 1
Pers. Nr. 2 28-0-05



4. STOCK

MASZ STAB 1:100

DACHBODEN



UND BAUWERBER:
2.1.
Frantz Wache
Gelehrter und
FRANTZ WACHE


PLANVERFASSER Ing. Ferdinand Semsch
U. BAUFÜHRER Stadtbaumeister
Wien, VII, Seidengrabenstr. 2-4

TOL: Y 12-4-20, 748-2-78
 Ing. Etling j.

PLAN FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN II, NOVARAGASSE 53
 GEB. VERW.: FRANZ WACHE, WIEN I, SEILERSTÄTTE NR. 1.

SNITT A-B

MAßSTAB 1:100



WIEN, APRIL 1954

GRUNDEIGENTÜMER
 UND BAUWERBER:

Handwritten signature

SITUATION



ANZ. 1
 GEB. VERW.
 DR. AGLAJA MA
 SCHABACH

ANZ. 1 GEB. VERW.
 ARNOLD NEUBERGER, WIEN 9,
 GARNISONSG.

GEB. VERW.
 WIEN 11, 3

51

NOVARAGASSE




11. OKT. 1954

PLA
 U. B.

GEB. VERW.: FRANZ WACHE, WIEN I, SEILERSTÄTTE NR. 1.

MASZTAB 1:100



UND BAUWERBER:
F. K.
Friedrich Knecht
PRANT WACHS

MAŠZSTAB 1:360


11. Okt. 1954

Ing. Ferdinand Sömsch

Stadibaumeister
Wien XVI, Stadlbrunnstr. 2-4


FASSADE FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN II. NOVARAGASSE 53 EZ. 1218 / LEOPOLDSTADT
GEB. VERW. FRANZ WACHE, WIEN I. SEILERSTÄTTE 1

M A S S T A B 1 : 100



WIEN, APRIL 1954

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:



PLANVERFASSEN
UND BAUFÜHRER:

11. Okt. 1954

